

INDICE PLANILLAS ANEXAS

1. FONAVI 2014 - Ingresos por Transferencias Automáticas.
2. FONAVI 2014 - Ingresos por Recupero (Cobro de Cuotas de Amortización, Ahorro Previo y Otros conceptos).
3. FONAVI 2014 - Facturación por Cuotas de Amortización, Ahorro Previo y Otros.
4. FONAVI 2014 - Cumplimiento de Recuperos por Cuotas de Amortización, Ahorro Previo y Otros.
5. FONAVI 2014 - Inversiones en Obras.
6. PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Ingresos.
7. PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Inversiones en Obras.
8. PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Otros Recursos.
9. PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Otros Recursos. (Detalle del rubro).
10. PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Otros Egresos (Gastos de Funcionamiento, Personal, Comisiones, Subsidios, Juicios, Amortizaciones de préstamos y servicios de deudas).
11. PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Otros Egresos. (Detalle del rubro).
12. PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Síntesis de Recursos, Egresos y Saldos.
13. FONAVI 2014 - OBRAS TERMINADAS EN EL PERIODO - Cuadro Síntesis.
14. FONAVI 2014 - PLANILLA ACLARATORIA. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
14. **Demanda Libre** FONAVI 2014 - Operatoria Demanda libre. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.

14. Cofinanciadas	FONAVI 2014 - Operatoria Cofinanciadas. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
14. Descentralizadas	FONAVI 2014 - Operatoria Descentralizadas. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
15.	FONAVI 2014 - OBRAS EN EJECUCION AL 31/12/11. Cuadro Síntesis.
16.	FONAVI 2014 - Viviendas terminadas por Operatoria y tamaño de los conjuntos.
17.	FONAVI 2014 - Viviendas terminadas según Jurisdicción y Operatoria por tamaño de los conjuntos.
18.	FONAVI 2014 - PRODUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PERÍODO. Cuadro Síntesis.
19.	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - OBRAS TERMINADAS AL 31/12/11. Cuadro Síntesis.
20.	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - PLANILLA ACLARATORIA. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
20. Construcción	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Operatoria Programa Federal de Construcción de viviendas. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
20. Solidaridad	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Operatoria Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas .
20. Emergencia	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Operatoria Programa Federal de Emergencia Habitacional. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
20. Villas	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Operatoria Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
20. Plurianual	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Operatoria Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
20. Pueblos Originarios	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Operatoria Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Habitat de Pueblos Originarios y Rurales. Costos y superficie promedio de viviendas terminadas.
21.	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - OBRAS EN EJECUCION AL 31/12/11. Cuadro Síntesis
22.	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Viviendas terminadas por Operatoria y tamaño de los conjuntos

- 23.** PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Viviendas terminadas según Jurisdicción y Operatoria por tamaño de los conjuntos.
- 24.** PROGRAMAS FEDERALES 2014 - PRODUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PERÍODO. Cuadro Síntesis.
- 25. A** PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Síntesis de Evaluación de Soluciones Habitacionales inspeccionadas por Provincia. Total de Viviendas inspeccionadas. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. A1** PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Totales de soluciones habitacionales inspeccionadas por programa.
- 25. B** PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Total de Soluciones Habitacionales inspeccionadas. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. B1** PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Síntesis de Evaluación de Soluciones Habitacionales inspeccionadas por provincia. Total de viviendas inspeccionadas.
- 25. C** PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. D** PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL-TECHO DIGNO 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. E** PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL RECONVERTIDO 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. F** PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. G** PROGRAMAS Y/O SUBPROGRAMAS FEDERALES DE URBANIZACION DE VILLAS. TERMINACIONES, EMERGENCIA HÍDRICA, SÍSMICA, RURALES Y ABORÍGENES 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. H** PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. I** PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. J** FONAVI 2014 - Síntesis de Evaluación Tecnológica . Total de viviendas inspeccionadas. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
- 25. J-1** FONAVI 2014 - Síntesis de Evaluación de viviendas inspeccionadas por provincia. Total de viviendas inspeccionadas.
- 25. K** FONAVI 2014 - Operatoria Demanda Libre. Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.

25. L	FONAVI 2014 - Operatoria Cofinanciadas. Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
25. M	FONAVI 2014 - Operatoria Descentralizadas. Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
25. N	FONAVI 2014 - Operatoria Créditos. Síntesis de Evaluación Tecnológica. Evaluación según calidad del proyecto y la ejecución.
26.	PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Planilla de Patologías Constructivas.
26. A	PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Planilla resumen de las diez Patologías Constructivas más numerosas.
26. B	PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Resumen de Patologías Constructivas por Ítem.
26. C	PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Resumen de Patologías Constructivas por Rubro.
26. D	PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Resumen de Patologías Constructivas por Prov.
27.	FONAVI 2014 - Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización. Viviendas de 2 dormitorios adjudicados.
27. Solidaridad	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización. Viviendas de 2 dormitorios adjudicados. Operatoria: Plan Federal de Solidaridad Habitacional.
27. Construcción I	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización. Viviendas de 2 dormitorios adjudicados. Operatoria: Plan Federal de Construcción de Viviendas I.
27. Construcción II	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización. Viviendas de 2 dormitorios adjudicados. Operatoria: Plan Federal de Construcción de Viviendas II.
27. Integración Socio Comunitaria	PROGRAMAS FEDERALES 2014 - Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización. Viviendas de 2 dormitorios adjudicados. Operatoria: Plan Federal de Integración Socio Comunitaria.
28.	PROGRAMAS FONAVI Y FEDERALES 2014 - Total de viviendas Adjudicadas y Escrituradas.
29.	Planta de Personal 2014 y su relación con la Planta de Personal 2003.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014

PLANILLA N° 1

Ingresos por Transferencias Automáticas.
Período 01-01-14 al 31-12-14

Jurisdicción	Transferencias Automáticas Acreditadas	Aplicación Ley 25.570 sobre Libre Disponibilidad		Transferencias Automáticas Acreditadas disponibles
		Monto	%	
Buenos Aires	991.901.264	495.950.632	50,00%	495.950.632
Catamarca	146.659.153		0,00%	146.659.153
Córdoba	386.229.599		0,00%	386.229.599
Corrientes	338.614.569		0,00%	338.614.569
Chaco	313.980.738		0,00%	313.980.738
Chubut	218.749.508		0,00%	218.749.508
Entre Ríos	265.931.577		0,00%	265.931.577
Formosa	273.627.935		0,00%	273.627.935
Jujuy	205.220.951		0,00%	205.220.951
La Pampa	136.813.967		0,00%	136.813.967
La Rioja	143.802.777		0,00%	143.802.777
Mendoza	273.436.884		0,00%	273.436.884
Misiones	321.512.823		0,00%	321.512.823
Neuquen	294.150.030		0,00%	294.150.030
Río Negro	307.135.070		0,00%	307.135.070
Salta	273.002.037		0,00%	273.002.037
San Juan	249.136.890		0,00%	249.136.890
San Luis	249.685.491		0,00%	249.685.491
Santa Cruz	214.171.241		0,00%	214.171.241
Santa Fe	386.499.458		0,00%	386.499.458
Sgo.Estero	294.149.997		0,00%	294.149.997
Tucumán	287.168.294		0,00%	287.168.294
T.del Fuego	179.108.627		0,00%	179.108.627
GCBA	90.789.000		0,00%	90.789.000
TOTAL	6.841.477.880	495.950.632	7,25%	6.345.527.248

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014 **PLANILLA N° 2**

Ingresos por Recupero (Cobro de Cuotas de Amortización, Ahorro Previo y Otros conceptos)
Período 01-01-14 al 31-12-14
(Información extraída exclusivamente de los movimientos bancarios de los Organismos)

Jurisdiccion	Montos Ingresados			TOTAL
	Cuotas de Amortización	Ahorro Previo	Otros	
Buenos Aires	116.119.628			116.119.628
Catamarca	30.165.654			30.165.654
Córdoba	87.459.407			87.459.407
Corrientes	43.514.503			43.514.503
Chaco	73.226.557			73.226.557
Chubut	64.132.513			64.132.513
Entre Ríos	74.379.929			74.379.929
Formosa	19.345.923			19.345.923
Jujuy	35.364.540			35.364.540
La Pampa	20.184.244			20.184.244
La Rioja	44.621.089			44.621.089
Mendoza	99.779.698			99.779.698
Misiones	175.209.717			175.209.717
Neuquen	58.698.123			58.698.123
Río Negro	67.667.223			67.667.223
Salta	116.736.045			116.736.045
San Juan	57.312.944			57.312.944
San Luis	111.409.624			111.409.624
Santa Cruz	32.750.414			32.750.414
Santa Fe	106.395.989			106.395.989
Sgo.Estero	81.160.015			81.160.015
Tucumán	104.784.489			104.784.489
T.del Fuego	69.958.430			69.958.430
GCBA	37.717.504			37.717.504
TOTAL	1.728.094.203	0	0	1.728.094.203

Los Ingresos consignados corresponden a los valores ingresados en la Cuentas Corrientes del Organismo.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014

PLANILLA N° 3

Facturación por Cuotas de Amortización, Ahorro Previo y Otros.
Período 01-01-14 al 31-12-14

Jurisdicción	Montos Devengados			TOTAL
	Cuotas de Amortización	Ahorro Previo	Otros	
Buenos Aires	169.939.950			169.939.950
Catamarca	39.471.926			39.471.926
Córdoba	129.168.108			129.168.108
Corrientes	66.873.987			66.873.987
Chaco	113.504.599			113.504.599
Chubut	101.653.641			101.653.641
Entre Ríos	88.083.476			88.083.476
Formosa	35.004.456			35.004.456
Jujuy	60.021.026			60.021.026
La Pampa	34.238.435			34.238.435
La Rioja	55.512.463			55.512.463
Mendoza	132.852.222			132.852.222
Misiones	208.834.139			208.834.139
Neuquen	65.643.108			65.643.108
Río Negro	90.595.536			90.595.536
Salta	141.294.782			141.294.782
San Juan	75.119.873			75.119.873
San Luis	134.778.741			134.778.741
Santa Cruz	75.443.913			75.443.913
Santa Fe	134.413.482			134.413.482
Sgo.Estero	89.506.341			89.506.341
Tucumán	137.683.805			137.683.805
T.del Fuego	84.260.193			84.260.193
GCBA	34.384.388			34.384.388
TOTAL	2.298.282.591	0	0	2.298.282.591

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Nacional de Políticas Habitacionales - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS****SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA****FONAVI 2014****PLANILLA N° 4****Cumplimiento de Recuperos por Cuotas de Amortización, Ahorro Previo y Otros
Período 01-01-14 al 31-12-14**

Jurisdicción	Montos en \$		Cumplimiento (%)
	Facturación	Recupero	
Buenos Aires	169.939.950	116.119.628	68,33
Catamarca	39.471.926	30.165.654	76,42
Córdoba	129.168.108	87.459.407	67,71
Corrientes	66.873.987	43.514.503	65,07
Chaco	113.504.599	73.226.557	64,51
Chubut	101.653.641	64.132.513	63,09
Entre Ríos	88.083.476	74.379.929	84,44
Formosa	35.004.456	19.345.923	55,27
Jujuy	60.021.026	35.364.540	58,92
La Pampa	34.238.435	20.184.244	58,95
La Rioja	55.512.463	44.621.089	80,38
Mendoza	132.852.222	99.779.698	75,11
Misiones	208.834.139	175.209.717	83,90
Neuquen	65.643.108	58.698.123	89,42
Río Negro	90.595.536	67.667.223	74,69
Salta	141.294.782	116.736.045	82,62
San Juan	75.119.873	57.312.944	76,30
San Luis	134.778.741	111.409.624	82,66
Santa Cruz	75.443.913	32.750.414	43,41
Santa Fe	134.413.482	106.395.989	79,16
Sgo.Estero	89.506.341	81.160.015	90,68
Tucumán	137.683.805	104.784.489	76,11
T.del Fuego	84.260.193	69.958.430	83,03
GCBA	34.384.388	37.717.504	109,69
TOTAL	2.298.282.591	1.728.094.204	75,19

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Nacional de Políticas Habitacionales - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014

PLANILLA N° 5

Inversiones en Obras FONAVI
Período 01-01-14 al 31-12-14

Jurisdicción	Montos invertidos en				Total Invertido
	Vivienda / Soluciones	Créditos	Equipamiento	Infraestructura	
Buenos Aires	286.936.355			7.251.200	294.187.555
Catamarca	123.914.952	11.125			123.926.077
Córdoba	202.500.881				202.500.881
Corrientes	118.184.355	12.280.415	53.126.662	8.648.728	192.240.161
Chaco	306.618.012	5.637.973			312.255.985
Chubut	128.678.391	2.864.192	91.439.954	6.161.858	229.144.394
Entre Ríos	1.412.729				1.412.729
Formosa	142.790.490		3.817.507	34.132.632	180.740.629
Jujuy	102.241.565	227.362			102.468.928
La Pampa		27.100.000			27.100.000
La Rioja	98.931.374	9.381.313			108.312.686
Mendoza	40.312.866	24.808.795			65.121.661
Misiones	753.595.475	2.885.360	165.094.624		921.575.458
Neuquen	79.472.158	7.543.739		155.592.042	242.607.938
Río Negro	10.061.386		3.181.956		13.243.342
Salta	84.837.163	584.009	209.065	10.952.669	96.582.906
San Juan	103.431.311	38.672.071			142.103.381
San Luis (*)	408.106.742				408.106.742
Santa Cruz	24.378.231		65.095.429	39.749.939	129.223.599
Santa Fe	383.281.830	8.663.989			391.945.820
Sgo.Estero	374.183.379				374.183.379
Tucumán	341.936.071			1.647.246	343.583.317
T.del Fuego	210.863	32.481.157	2.844.421	1.123.203	36.659.644
GCBA	272.276.283	49.067.426			321.343.709
TOTAL	4.388.292.863	222.208.926	384.809.618	265.259.517	5.260.570.924

(*) Incluye inversión en Programas Federales

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 6

Ingresos por Programas Federales
Período 01-01-14 al 31-12-14

Jurisdicción	Emergencia Hidrica	Construccion de Viviendas	SubProg. Infraestructura	Urb. de Villas As.Precarios	PFCV Techo Digno	SubProg. Pavimento	PROMHIB	Integración Socio Comunitaria	Viviendas Rurales y Aborígenes	Solidaridad Habitacional	Mejoramiento Habitacional	Plurianual de Construccion (*)	Total Acreditado
Buenos Aires		10.732.827	19.871.225		3.921.647						4.185.003	6.295.709	45.006.411
Catamarca			21.582.052		206.957.889						40.459.409	2.797.532	271.796.881
Córdoba		11.264.546										31.931.213	43.195.760
Corrientes			16.033		78.229.732								78.245.765
Chaco			71.276.868	15.446.409	454.398.761		10.380.000	425.429.919			105.896.211	1.386.804	1.084.214.972
Chubut		4.696.580	51.131.734		151.001.035		4.552.291	17.819.775			52.568.742	508.718	282.278.874
Entre Ríos		48.589	169.493.616	13.013.947	236.696.668			300.000			27.494.187		447.047.007
Formosa			28.165.015		95.839.813		42.064.800		103.259.800		11.684.038	5.657.036	286.670.503
Jujuy			107.504.825		40.803.076			377.247.320		59.401	168.664.809	33.466.689	727.746.119
La Pampa					167.538.935								167.538.935
La Rioja		650.423	69.524.383	31.690.003	159.262.440			16.947.982			144.077.719	3.884.738	426.037.687
Mendoza				37.861.972	204.959.242			78.095.082	1.727.936		48.608.951	487.822	371.741.005
Misiones			331.103.353		165.901.837			56.776.340	60.341.879		182.685.006	125.224.106	922.032.521
Neuquen					214.197.809			19.069.200			5.301.434		238.568.443
Río Negro			55.128.887					14.527.400			6.441.668	143.942.589	220.040.543
Salta			12.569.682		220.392.909			9.531.344	2.164.876		45.685.681	7.108.089	297.452.580
San Juan			7.601.253	25.599.961	157.779.825			22.981.427			7.623.110	1.873.614	223.459.190
San Luis					77.640.000								77.640.000
Santa Cruz			19.966.477		14.756.939	37.089.993						4.613.659	76.427.067
Santa Fe		6.796.057	5.120.549									52.603.390	64.519.996
Sgo.Estero			2.416.403	9.279.315	596.282		325.000	55.926.920				10.754.743	79.298.663
Tucumán	83.486		135.066.694	279.697.541	233.663.121			134.606.203			93.472.354		876.589.398
T.del Fuego			7.889.742		96.413.629						214.118	50.676	104.568.166
GCBA			6.171.563	40.561.759								40.100.914	86.834.237
TOTAL	83.486	34.189.022	1.121.600.352	453.150.906	2.980.951.587	37.089.993	57.322.091	1.229.258.911	167.494.491	59.401	945.062.440	472.688.042	7.498.950.721

(*) Puede incluir Plurianual de Construcción de Viviendas Reconvertido Techo Digno en aquellos casos en que el Organismo Provincial no haya podido discriminarlos.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV -

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERALES 2014

PLANILLA N° 7

Inversiones en Obras por Programas Federales
Período 01-01-14 al 31-12-14

Jurisdicción	Programa Federal de														Total Invertido
	Equipamientos	PFCV Techo Digno	Construccion de Viviendas	Construcción de Viviendas - Reconvertido	Sub Prog. De Infra y Obras Compl	Viviendas Rurales y Aborígenes	SubProg. Pavimento	PROMHIB	Emergencia Habitacional	Urbanizacion de Villas	Integración Socio Comunitario	Mejoramiento de Viviendas	Solidaridad Habitacional	Plurianual de Construccion de Viviendas	
Buenos Aires		33.261.025	10.061.039								210.000	3.172.843		8.364.590	55.069.496
Catamarca		107.150.384			112.287.430							41.059.509			260.497.323
Córdoba				156.919.566	21.808.387										178.727.954
Corrientes		173.229.950			7.235.679										180.465.629
Chaco		600.242.504									189.785.563	101.626.485	174.525.606	2.499.741	1.068.679.899
Chubut		441.293.621	12.708		63.226.634	10.252.777		28.051.127			51.538.049	72.680.699		97.758.159	764.813.774
Entre Ríos		621.533.463						15.966		22.505.116		28.243.154		8.033.420	680.331.119
Formosa		127.265.377			20.274.160	132.582.807						16.060.153		6.207.145	302.389.643
Jujuy		6.376.395	79.805.809		30.866.587			161.042	54.473.029		425.522.478	118.578.214		47.902.455	763.686.010
La Pampa		223.644.686													223.644.686
La Rioja		270.675.264									20.947.984	166.639.885			458.263.133
Mendoza		434.194.703	5.730.002			1.727.936				40.311.692	86.001.280	49.446.039			617.411.652
Misiones		712.617.702						5.450.380			58.181.346	264.903.325			1.041.152.754
Neuquen		244.634.569									19.840.613	7.900.788			272.375.969
Río Negro					17.607.423						15.092.600	8.167.951		269.251.830	310.119.804
Salta		309.972.157			1.040.154	8.997.699					11.858.666	40.515.977		69.695	372.454.348
San Juan		269.108.188								47.460.442	16.350.079	13.470.875		103.794.298	450.183.882
San Luis															0
Santa Cruz	154.114.517	38.443.785			58.166.020		37.089.993								287.814.315
Santa Fe			33.673.109		4.139.471						2.627.423			34.461.626	74.901.629
Sgo.Estero						151.106					34.005.480			321.083.207	355.239.792
Tucumán		712.959.193				2.255.373					122.557.139				837.771.705
T.del Fuego		147.340.747	4.243.506		8.535.024					3.695.368		330.597		39.728	164.184.970
GCBA			31.704.537							28.061.174		675.800		35.049.443	95.490.954
TOTAL	154.114.517	5.473.943.714	165.230.710	156.919.566	345.186.969	155.967.698	37.089.993	33.678.515	54.473.029	142.033.792	1.054.518.700	933.472.296	174.525.606	934.515.337	9.815.670.442

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV -

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 8

Otros Recursos

Período 01-01-14 al 31-12-14 (Ver detalle por rubro en Planilla N° 9)

Jurisdicción	Montos (\$)
Buenos Aires	288.827.872
Catamarca	21.452.285
Córdoba	144.573
Corrientes	66.479.194
Chaco	163.213.847
Chubut	562.232.713
Entre Ríos	68.596.620
Formosa	52.457.282
Jujuy	88.092.423
La Pampa	54.454.169
La Rioja	33.076.851
Mendoza	158.677.502
Misiones	817.518.000
Neuquen	8.372.818
Río Negro	28.344.812
Salta	66.800.126
San Juan	351.201.888
San Luis	67.424.330
Santa Cruz	271.105.551
Santa Fe	116.654.982
Sgo.Estero	447.372.906
Tucumán	121.592.002
T.del Fuego	0
GCBA	558.913.434
TOTAL	4.413.006.181

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV -

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS****SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA****FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014****PLANILLA Nº 9****Otros Recursos. (Detalle del rubro)****Período 01/01/14 al 31/12/14**

Buenos Aires		288.827.872
Aportes Provinciales	121.712.129	
Ingresos Extrapresupuestarios	35.483.466	
Contribuciones Administración Central	22.199.262	
Otros	15.350	
Ingresos no Identificados	2.419.433	
Intereses Plazo Fijo	40.511.069	
PROMEBA	66.487.163	
Catamarca		21.452.285
Otros	1.424.146	
TGP	20.000.000	
Registro Erroneo	28.138	
Transferencias Internas		
Cordoba		144.573
Venta de Pliegos y Aranceles	129.000	
Fondos de Terceros	15.573	
Corrientes		66.479.194
Venta de Pliegos	1.195.371	
Aportes Provinciales	11.385.562	
Fondo Federal Solidario	48.739.710	
Otros	5.158.551	
Chaco		163.213.847
Transferencia TGP	59.839.148	
PROMEBA	41.733.885	
Otros	29.637.063	
Venta de Pliegos y Aranceles	1.052.636	
Convenio ANSES	2.917.731	
Plan Social Minero	357.098	
Ingreso Sindicato	982.679	
Fondos de Terceros	26.693.606	

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS****SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA****FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014****PLANILLA N° 9****Otros Recursos. (Detalle del rubro)****Período 01/01/14 al 31/12/14**

Chubut		562.232.713
PROMEBA	26.105.842	
Venta de Pliegos y Aranceles	1.571.578	
Recaudación Terrenos	70.056	
Aportes Provinciales	527.477.002	
Fondo Fedeicomiso Infraestructura	6.329.140	
Escrituras	679.096	
Otros		
Entre Rios		68.596.620
Venta de pliegos	1.753.109	
Devolucion Fondos Nación Fideicomiso	1.855.315	
Aporte Provincial	64.876.638	
Otros	111.558	
Formosa		52.457.282
Aportes Provinciales	45.483.798	
Venta de Pliegos	351.840	
Fondos de Terceros	-175.478	
PROMEBA	6.797.122	
Jujuy		88.092.423
Aportes Provinciales	17.000.000	
PROMEBA	43.626.959	
Otros	17.757.595	
Fondo Federal Solidario (SOJA)	9.500.000	
Recupero Gastos Administrativos	207.868	
La Pampa		54.454.169
Anticipos Financieros	200.008	
Aportes Provinciales	17.326.436	
Intereses	31.288.317	
Otros	5.639.409	

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 9

Otros Recursos. (Detalle del rubro)

Período 01/01/14 al 31/12/14

La Rioja		33.076.851
PRO.ME.BA	21.296.135	
Ingresos no Identificados	5.902.537	
Fideicomiso Financiero	5.608.578	
Venta de Pliegos	269.600	
Mendoza		158.677.502
Aportes Provinciales	108.316.315	
Otros	7.975.972	
Venta de pliegos y aranceles	920.534	
Ingresos Extrapresupuestarios	20.837.114	
Programa Mejoramiento Barrial	20.627.566	
Misiones		817.518.000
Aportes TGP	669.460.883	
INMET	93.318.650	
Ingresos Otros Ministerios	9.998.854	
Hospital Pediátrico Barreyro	6.042.977	
Venta de Pliegos y Aranceles	2.354.878	
Recursos Varios	969.229	
Fondos de Terceros	23.495.922	
Comision 2 % certificados	11.875.945	
Recursos Admisnistrativos	663	
Neuquen		8.372.818
Fondo Soja		
Mas Cerca	795.717	
TICAP y Juegos de Azar	7.060.016	
Otros	517.086	

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS****SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA****FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014****PLANILLA N° 9****Otros Recursos. (Detalle del rubro)****Período 01/01/14 al 31/12/14**

Río Negro		28.344.812
Fideicomiso - Ley Provincial 4458	25.544.643	
Imputación Errónea	78.234	
Devolución Anticipos	5.676	
Fondos sin asignar	301.770	
Devolución Débitos	288	
Recupero Fondo Sojero	1.247.640	
Fondos a regularizar	520.000	
Venta de Pliegos	10.776	
Renta Bonos	635.786	
Salta		66.800.126
Aportes Provinciales / Otros	64.499.655	
Otros Ingresos	2.229.630	
Convenio BHN	70.842	
San Juan		351.201.888
Aporte Provincia A.C.	174.000.000	
Prestamos Inter Provincias	45.000.000	
Fideicomiso	1.208.209	
Aportes Provinciales Lote Hogar	90.881.524	
Aporte Ley 7972	36.390.000	
Venta de pliegos y aranceles	472.942	
Otros	929.926	
PROMEBA	2.319.287	
San Luis		67.424.330
Otros Ingresos	67.424.330	
Santa Cruz		271.105.551
Otros Ingresos	159.422	
Fondo soja	104.945.685	
Fondos de Terceros	17.598.078	
Convenio con S.O.P.	128.643.253	
Convenio ENOHSA	19.759.113	
Convenio Repsol-YPF		

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS****SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA****FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014****PLANILLA Nº 9****Otros Recursos. (Detalle del rubro)****Período 01/01/14 al 31/12/14**

Santa Fe		116.654.982
Otros	503.246	
Fondo Sojero	62.934.598	
Aportes Provinciales	52.906.156	
Transferencias Internas	32.483	
Venta de Pliegos y aranceles	278.500	
Santiago del Estero		447.372.906
Aportes Provinciales	367.777.840	
Mas Cerca	69.248.202	
PROMEBA	5.623.252	
Venta de Pliegos y Aranceles	2.498.244	
Otros	2.225.367,73	
Tucumán		121.592.002
Aportes Provinciales	29.982.378	
Sueldos	51.135	
Retencion de garantias e Impuestos	46.470.519	
Canon Lomas de Tafi	221.641	
Fondo Federal Solidario	30.000.000	
Intereses	1.106	
Diferencia por cambio de sistema	500	
Depositos no registrados	292.333	
Venta de Pliegos	1.686.436	
Promeba	12.885.954	
Tierra del Fuego		0
Sin otros ingresos		
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.		558.913.434
Aportes G.C.B.A	479.094.047	
Otros	79.819.386	
Transferencias Internas		

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

**MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS**

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 10

Otros Egresos (Gastos de Funcionamiento, Personal, Comisiones, Subsidios, Juicios, Amortizaciones de préstamos y servicios de deudas)

Período 01-01-14 al 31-12-14

(Ver detalle por rubro en Planilla N° 11)

Jurisdicción	Gastos de Funcionamiento	Otras Erogaciones	Total Egresos
Buenos Aires	141.670.353	135.466.710	277.137.063
Catamarca	54.827.710	41.494.351	96.322.061
Córdoba	27.485.125	26.280.506	53.765.631
Corrientes	90.504.475	1.584.913	92.089.388
Chaco	152.651.596	25.018.309	177.669.905
Chubut	113.615.030	23.757.905	137.372.935
Entre Ríos	93.710.200	18.430.000	112.140.200
Formosa	55.998.001	254.521	56.252.521
Jujuy	94.889.114	13.950.096	108.839.211
La Pampa	50.711.302	28.669.149	79.380.451
La Rioja	76.081.798	3.855.309	79.937.106
Mendoza	132.200.993	60.643.665	192.844.658
Misiones	124.742.579	44.495.859	169.238.437
Neuquen	95.104.270	9.330.191	104.434.461
Río Negro	60.351.464	57.081.989	117.433.453
Salta	45.368.666	162.301.812	207.670.478
San Juan	58.357.324	62.146.142	120.503.465
San Luis	171.633	0	171.633
Santa Cruz	68.638.778	20.276.175	88.914.954
Santa Fe	143.114.772	29.514.836	172.629.607
Sgo.Estero	166.384.995	11.561.061	177.946.056
Tucumán	156.018.010	38.423.289	194.441.299
T.del Fuego	115.839.813	1.019.114	116.858.927
GCBA	303.621.896	17.451.096	321.072.992
TOTAL	2.422.059.898	833.006.994	3.255.066.892

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Buenos Aires	Gastos de Funcionamiento	141.670.353	
	Comisión de Servicios	30.081.092	
	Comisiones Bancarias	12.582.149	
	Gastos de Funcionamiento	9.926.856	
	Haberes de Personal	89.080.256	
	Otras Erogaciones	135.466.710	
	Gtia. Extendida OP 1720/96	17.660.966	
	Gtia. Cuotas OP 1720/96	1.998.200	
	Servicios de la Deuda	71.083.387	
	Vigilancia de Barrios	36.575.111	
	Otros	8.149.046	
	Total Egresos		277.137.063
Catamarca	Gastos de Funcionamiento	54.827.710	
	Comisión de Servicios	17.955.521	
	Comisiones Bancarias	5.785	
	Haberes de personal	17.626.959	
	Gastos de Funcionamiento	19.239.445	
	Otras Erogaciones	41.494.351	
	Devolucion TGP	41.073.885	
	Transferencias no acreditadas	420.466	
	Total Egresos		96.322.061
Cordoba	Gastos de Funcionamiento	27.485.125	
	Comisiones Bancarias	1.365.541	
	Gastos de Funcionamiento	4.784.584	
	Haberes de Personal	21.334.999	
	Otras Erogaciones	26.280.506	
	Fondos de Terceros	26.280.506	
	Total Egresos		53.765.631
Corrientes	Gastos de Funcionamiento	90.504.475	
	Comisiones de Servicios	3.338.170	
	Comisiones Bancarias	796.587	
	Gastos de Funcionamiento	26.335.933	
	Haberes de Personal	60.033.785	
	Otras Erogaciones	1.584.913	
	Otros	1.584.913	
	Total Egresos		92.089.388

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Chaco	Gastos de Funcionamiento	152.651.596	
	Gastos de Funcionamiento	50.477.152	
	Comision de Servicio	11.296.965	
	Haberes de Personal	90.877.479	
Chaco	Otras Erogaciones	25.018.309	
	Otros	6.416.279	
	Fondo de Terceros	18.602.030	
	Total Egresos		177.669.905
Chubut	Gastos de Funcionamiento	113.615.030	
	Comisiones de Servicios	50.762.637	
	Gastos de Funcionamiento	15.218.438	
	Comisiones Bancarias	430	
	Haberes de personal	47.633.525	
	Otras Erogaciones	23.757.905	
	Amortización de Deuda	18.511.777	
	Otros	5.246.127	
	Total Egresos		137.372.935
Entre Rios	Gastos de Funcionamiento	93.710.200	
	Comisiones Bancarias	158.330	
	Gastos de Funcionamiento	22.733.394	
	Haberes de Personal	70.818.476	
Entre Rios	Otras Erogaciones	18.430.000	
	Fondo Fideicomiso	18.430.000	
	Total Egresos		112.140.200
Formosa	Gastos de Funcionamiento	55.998.001	
	Comisión de Servicios	9.937.368	
	Comisiones Bancarias	20.915	
	Gastos de Funcionamiento	18.454.848	
	Haberes de Personal	27.584.870	
Formosa	Otras Erogaciones	254.521	
	Otros	254.521	
	Total Egresos		56.252.521

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Jujuy	Gastos de Funcionamiento	94.889.114	
	Comisión Bancarias	514.458	
	Gastos de Funcionamiento	15.102.215	
	Haberes de Personal	79.272.442	
Jujuy	Otras Erogaciones	13.950.096	
	Reintegros TGP	11.200.000	
	Otros	2.750.096	
	Total Egresos		108.839.211
La Pampa	Gastos de Funcionamiento	50.711.302	
	Comisiones de Servicios	206.351	
	Comisiones Bancarias	12.252	
	Gastos de Funcionamiento	23.924.010	
	Haberes de Personal	26.568.688	
	Otras Erogaciones	28.669.149	
	Plazo Fijo		
	Amortización credito B.H.S.A.	24.124.865	
	Otros	4.544.284	
	Total Egresos		79.380.451
La Rioja	Gastos de Funcionamiento	76.081.798	
	Comisiones Bancarias	226.063	
	Comisiones de Servicios	29.731.023	
	Gastos de Funcionamiento	20.927.074	
	Haberes de personal	25.197.638	
	Otras Erogaciones	3.855.309	
	Delegación Chilecito	2.369.136	
	Consultores	1.486.172	
	Total Egresos		79.937.106
Mendoza	Gastos de Funcionamiento	132.200.993	
	Gastos de Funcionamiento	26.004.389	
	Haberes de Personal	106.196.605	
Mendoza	Otras Erogaciones	60.643.665	
	Intereses Ahorro Previo	3.913.573	
	FOCAVI	1.836.122	
	Intereses Gastos Fideicomiso	31.705.008	
	Reclamos Administrativos	6.653.078	
	Subsidios	368.790	
	Escrituraciones	1.371.060	
	Egresos Extrapresupuestarios	14.796.034	
	Total Egresos		192.844.658

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Misiones	Gastos de Funcionamiento	124.742.579	
	Comisión de Servicios	39.786.517	
	Gastos de Funcionamiento	55.860.640	
	Haberes de Personal	29.095.421	
Misiones	Otras Erogaciones	44.495.859	
	Amortizacion deuda	5.875.325	
	Otros	38.620.534	
	Total Egresos		169.238.437
Neuquen	Gastos de Funcionamiento	95.104.270	
	Comisión de Servicio		
	Comisiones Bancarias		
	Gastos de Funcionamiento	36.942.060	
	Haberes de Personal	58.162.210	
	Otras Erogaciones	9.330.191	
	Otros	1.382.238	
	Ajuste Saldo Inicial	245	
	Transferencias UEP	7.947.708	
	Total Egresos		104.434.461
Rio Negro	Gastos de Funcionamiento	60.351.464	
	Comisión de Servicios	11.433.905	
	Comisiones Bancarias	205.406	
	Gastos de Funcionamiento	9.751.995	
	Haberes de Personal	38.960.158	
	Otras Erogaciones	57.081.989	
	Fondos Gastos Fedeicomiso	48.271.058	
	Aportes de Capital	3.503.964	
	Colegio Notarial	968.200	
	Contrato de Medios	31.175	
	Otros	2.058.816	
	Anticipos	22.800	
	Seguros de Incendio	13.028	
	Embargo Judicial	109.500	
	Devolución Fondo Sojero	539.888	
	Fondos Permanentes	1.563.559	
	Total Egresos		117.433.453

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Salta	Gastos de Funcionamiento	45.368.666	
	Comisión de Servicios	676.453	
	Comisiones Bancarias	20.552	
	Gastos de Funcionamiento	10.849.032	
	Haberes de Personal	33.822.629	
	Otras Erogaciones	162.301.812	
	Seguros de vida e incendio	70.842	
	Plazo Fijo (error de contabilización ejercicio anterior)	160.000.000	
	Administracion de cartera	2.230.969	
	Total Egresos		207.670.478
San Juan	Gastos de Funcionamiento	58.357.323,79	
	Comisión de Servicios	8.055.920,47	
	Gastos de Funcionamiento	25.027.624,15	
	Haberes de Personal	25.273.779,17	
	Comisiones Bancarias		
San Juan	Otras Erogaciones	62.146.141,56	
	Ajuste de cuentas		
	Honorarios BID	724.660,25	
	Otros	61.421.481,31	
	Total Egresos		120.503.465
San Luis	Gastos de Funcionamiento	171.633	
	Comisiones Bancarias	161.599	
	Gastos de Funcionamiento	10.034	
	Otras Erogaciones	0	
	Total Egresos		171.633
Santa Cruz	Gastos de Funcionamiento	68.638.778	
	Gastos de Funcionamiento	8.263.065	
	Haberes de Personal	60.375.713	
	Otras Erogaciones	20.276.175	
	Ley 2328		
	Fondo de terceros	20.276.175	
	Convenio Repsol-YPF		
	Fondos Soja		
	Total Egresos		88.914.954

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Santa Fe	Gastos de Funcionamiento	143.114.772	
	Comisión de Servicios	13.800.529	
	Comisiones Bancarias	896.797	
	Gastos de Funcionamiento	53.219.831	
	Haberes de Personal	75.197.615	
Santa Fe	Otras Erogaciones	29.514.836	
	Amortización credito BH SA		
	Reintegro Decreto N° 3262/2008		
	Otros	29.514.836	
	Transf. Internas no acreditadas		
	Total Egresos		172.629.607
Sgo.del Estero	Gastos de Funcionamiento	166.384.995	
	Gastos de Funcionamiento	39.450.412	
	Comisión de Servicios		
	Comisiones Bancarias	3.161.261	
	Haberes de personal	123.773.322	
Sgo.del Estero	Otras Erogaciones	11.561.061	
	PRO.ME.BA		
	Otros	11.561.061	
	Total Egresos		177.946.056
Tucuman	Gastos de Funcionamiento	156.018.010	
	Comisión Bancarias	1.483.699	
	Gastos de Funcionamiento	10.123.257	
	Haberes de Personal	144.411.054	
	Otras Erogaciones	38.423.289	
Tucuman	Seguros Caja Popular	699.180	
	Sustitución Fondos de Reparó	35.839.203	
	Anulación y/o diferencia de registros	1.317.037	
	Fondo permanente	149.658	
	Otros	367.409	
	Reintegros	50.802	
	Total Egresos		194.441.299

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 11

Otros Egresos. (Detalle del rubro)
Período 01-01-14 al 31-12-14

JURISDICCION	Concepto	Subtotal	Total
Tierra del Fuego	Gastos de Funcionamiento	115.839.813	
	Comisión de Servicios	7.311.062	
	Comisiones Bancarias	414.215	
	Gastos de Funcionamiento	12.457.571	
	Haberes de Personal	95.656.965	
	Otras Erogaciones	1.019.114	
	Gastos de Escrituraciones	1.019.114	
	Total Egresos		116.858.927
GCBA	Otras Erogaciones Fondos FONAVI	4.483.148	
	FONAVI	4.483.148	
	Gastos de Funcionamiento Fondos IVC	115.039.929	
	Comisiones Bancarias	8.874.258	
	Gastos de Funcionamiento	106.165.671	
	Otras Erogaciones Fondos IVC	12.967.948	
	Transferencias Internas	11.860.296	
	Embargos	1.107.653	
	Gastos de Funcionamiento Fondos GCBA	188.581.967	
	Haberes de personal	188.581.967	
	Total Egresos		321.072.992

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI / PROGRAMAS FEDRALES 2014

PLANILLA N° 12

Síntesis de Recursos, Egresos y Saldos

Jurisdicción	Total Saldo Acumulado al 31/12/13	Total de Recursos ingresados en el ejercicio	Utlización de Recursos en el ejercicio	Saldos al 31/12/14				
				Disponible		Indisponible		TOTAL ACUMULADO
				Financiero	Plazo Fijo	Prest.Pcia.	Otros	
Buenos Aires	390.848.082	945.904.542	626.394.114	635.863.833	37.247.339			673.111.171
Catamarca	61.373.317	470.073.974	480.745.461	50.701.830				50.701.830
Córdoba	140.199.348	517.029.340	434.994.466	222.234.222				222.234.222
Corrientes	113.946.851	526.854.031	464.795.178	176.005.704				176.005.704
Chaco	131.090.240	1.634.636.114	1.558.605.789	207.120.566				207.120.566
Chubut	37.428.177	1.127.393.608	1.131.331.103	33.490.682				33.490.682
Entre Ríos	114.621.410	855.955.132	793.884.048	176.692.494				176.692.494
Formosa	140.257.265	632.101.642	539.382.793	232.976.114				232.976.114
Jujuy (*)	73.257.067	1.056.424.034	974.994.148	123.735.266			30.951.686	154.686.953
La Pampa	175.612.694	378.991.315	330.125.137	-75.521.129	150.000.000			74.478.871
La Rioja	10.640.149	647.538.405	646.512.926	11.665.627				11.665.627
Mendoza	61.161.853	903.635.089	875.377.972	89.418.970				89.418.970
Misiones	98.320.725	2.236.273.062	2.131.966.649	202.627.137				202.627.137
Neuquen	114.978.824	599.789.414	619.418.369	95.349.869				95.349.869
Río Negro	497.142.985	623.187.649	440.796.599	628.036.035	25.749.000			653.785.035
Salta	515.753.318	753.990.788	676.707.732	353.036.374	120.000.000			473.036.374
San Juan	244.093.873	881.110.913	712.790.729	402.414.057	5.000.000			407.414.057
San Luis	24.621.844	506.159.444	408.278.375	122.502.912				122.502.912
Santa Cruz	263.042.270	594.454.272	505.952.868	351.543.674				351.543.674
Santa Fe	119.791.979	674.070.425	639.477.056	154.385.348				154.385.348
Sgo.Estero (*)	133.089.110	901.981.581	907.369.228	113.404.746			14.296.717	127.701.463
Tucumán	64.146.568	1.390.134.184	1.375.796.321	78.484.431				78.484.431
T.del Fuego	302.440.773	353.635.223	317.703.541	338.372.455				338.372.455
GCBA	96.263.406	774.254.174	737.907.656	132.609.925				132.609.925
TOTAL	3.924.122.126	19.985.578.354	18.331.308.257	4.857.151.142	337.996.339	0	45.248.403	5.240.395.883

(1) Ente Residual

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 13

FONAVI 2014 - OBRAS TERMINADAS EN EL PERIODO - Cuadro Síntesis

Jurisdicción	Demanda Libre E.S.F.L.	VIVIENDAS				TOTALES (A)	CREDITOS		SOLUCIONES HABITACIONALES			TOTALES	
		Ex Plan C.G.T.	Ex Titulización	Cofinanciadas	Descentralizadas		Construcción Compra (B)	Term/Ampl Compl. (C)	Lotes y Servicios (D)	Núcleos Húmedos (E)	Term/Ampl Módulos (F)	Viviendas (A+B)	Soluciones Habitacionales (C+D+E+F)
Buenos Aires	620					620					389	620	389
Catamarca	211					211		4			345	211	349
Córdoba	123					123					204	123	204
Corrientes	190					190	100					290	0
Chaco						0	26	37				26	37
Chubut					39	39	20	5			4	59	9
Entre Ríos						0						0	0
Formosa	36					36					30	36	30
Jujuy						0	2	2				2	2
La Pampa						0	109	11				109	11
La Rioja	102					102	20	16			5	122	21
Mendoza	82					82	104	27				186	27
Misiones	88				64	152	4		1.079		881	156	1.960
Neuquen *						0	23	75				23	75
Río Negro	72					72		274			58	72	332
Salta	67				83	150		29		100	422	150	551
San Juan	449			337		786	149	1				935	1
San Luis	2.332				560	2.892						2.892	0
Santa Cruz	32				1	33	3					36	0
Santa Fe	141				81	222	241	136				463	136
Sgo.del Estero	1.133				62	1.195					263	1.195	263
Tucumán						0						0	0
T.del Fuego						0						0	0
GCBA						0	88					88	0
TOTAL	5.678	0	0	337	890	6.905	889	617	1.079	100	2.601	7.794	4.397

Cuando en las jurisdicciones se releven viviendas y/o soluciones habitacionales financiadas por Promeba (fondos Bid) y cofinanciadas con fondos Fonavi y/o Federales, las mismas serán consideradas cuantitativamente en el cuadro que corresponda según el origen de los fondos del cofinanciamiento

* Durante el ejercicio auditado el instituto correspondiente a esta jurisdiccion, no informó sobre cantidad y estado de obras financiadas con fondos FONAVI

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

**MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

FONAVI 2014

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLAS N° 14

Nota:

La variedad y dispersión de los valores observada en los costos de las viviendas terminadas, que se consignan a continuación, por provincia, en las planillas de clasificación por tipo de operatoria, responde fundamentalmente a la fecha de inicio de los programas

Asimismo, los valores promedio elaborados para cada operatoria (planilla) y para cada jurisdicción resultan del agrupamiento de obras terminadas de diferentes operatorias y precios, las que deben cumplir la condición de cada clasificación.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014
(corresponde sólo a inversión FONAVI)

PLANILLA N° 14

OPERATORIA: DEMANDA LIBRE / E.S.F.L.

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires	121.254,08	51,86	2.338,08			
Catamarca	203.841,12	52,03	3.917,53			
Córdoba	37.249,77	44,65	834,35	31.050,00	57,30	541,88
Corrientes	176.197,44	56,34	3.127,18	187.042,86	67,04	2.790,02
Chaco						
Chubut						
Entre Rios						
Formosa	109.711,15	48,71	2.252,39	114.122,87	52,74	2.163,88
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja	374.186,57	81,94	4.566,43	397.445,02	91,60	4.338,92
Mendoza	283.645,89	54,95	5.161,62			
Misiones						
Neuquén						
Rio Negro	242.445,33	57,50	4.216,44			
Salta	220.401,80	49,23	4.477,00			
San Juan	209.768,87	49,41	4.245,64			
San Luis	335.754,71	55,12	6.091,64			
Santa Cruz	250.015,13	74,00	3.378,58	297.315,29	88,00	3.378,58
Santa Fe	240.089,04	52,37	4.584,48			
Santiago del Estero	166.825,99	52,58	3.172,80			
Tucuman						
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	252.044,70	53,56	4.705,73	219.422,02	72,97	3.006,88

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014
(corresponde sólo a inversión FONAVI)

PLANILLA Nº 14

OPERATORIA: COFINANCIADAS

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires						
Catamarca						
Córdoba						
Corrientes						
Chaco						
Chubut						
Entre Rios						
Formosa						
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja						
Mendoza						
Misiones						
Neuquén						
Rio Negro						
Salta						
San Juan	283.627,96	47,66	5.951,67			
San Luis						
Santa Cruz						
Santa Fe						
Santiago del Estero						
Tucuman						
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	283.627,96	47,66	5.951,67			

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI 2014

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014
(corresponde sólo a inversión FONAVI)

PLANILLA N° 14

OPERATORIA: DESCENTRALIZADAS

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires						
Catamarca						
Córdoba						
Corrientes						
Chaco						
Chubut	180.649,01	58,39	3.094,05	190.665,86	74,21	2.828,16
Entre Rios						
Formosa						
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja						
Mendoza						
Misiones						
Neuquén						
Rio Negro						
Salta	104.071,76	44,99	2.313,33			
San Juan						
San Luis	288.303,87	58,59	4.920,69			
Santa Cruz				310.525,65	75,00	4.140,34
Santa Fe	126.380,10	57,77	2.187,64			
Santiago del Estero	52.499,79	50,77	1.034,07			
Tucuman						
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	237.656,79	56,65	4.195,17	196.373,47	74,24	2.644,95

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA Nº 15

FONAVI 2014 - OBRAS EN EJECUCION AL 31/12/14 Cuadro Síntesis

Jurisdicción	Demanda Libre E.S.F.L.	VIVIENDAS				TOTALES (A)	CREDITOS		SOLUCIONES HABITACIONALES			TOTALES	
		Ex Plan C.G.T.	Ex Titulización	Cofinanciadas	Descentralizadas		Construcción Compra (B)	Term/Ampl Compl. (C)	Lotes y Servicios (D)	Núcleos Húmedos (E)	Term/Ampl Módulos (F)	Viviendas (A+B)	Soluciones Habitacionales (C+D+E+F)
Buenos Aires	6.214					6.214					667	6.214	667
Catamarca	151				62	213	33	109			511	246	620
Córdoba	896			180		1.076	1				79	1.077	79
Corrientes	548					548	28					576	0
Chaco	98					98	117	19				215	19
Chubut					178	178	106	50			129	284	179
Entre Ríos	12				21	33						33	0
Formosa	79					79						79	0
Jujuy	236					236	5	2				241	2
La Pampa						0	94	3				94	3
La Rioja	92					92	21	7				113	7
Mendoza	23					23	214	19				237	19
Misiones	554				809	1.363	41		3.306		9.779	1.404	13.085
Neuquen *						0	21	93				21	93
Río Negro	148					148					29	148	29
Salta	50				352	402		36		555	674	402	1.265
San Juan	181			180	40	401	224	8				625	8
San Luis	3.884				389	4.273						4.273	0
Santa Cruz	131				233	364	262	294			267	626	561
Santa Fe	699				507	1.206	816	1.176			35	2.022	1.211
Sgo.del Estero	1.757					1.757					157	1.757	157
Tucumán						0						0	0
T.del Fuego						0	86					86	0
GCBA						0	1.174					1.174	0
TOTAL	15.753	0	0	360	2.591	18.704	3.243	1.816	3.306	555	12.327	21.947	18.004

Cuando en las jurisdicciones se releven viviendas y/o soluciones habitacionales financiadas por Promeba (fondos Bid) y cofinanciadas con fondos Fonavi y/o Federales, las mismas serán consideradas cuantitativamente en el cuadro que corresponda según el origen de los fondos del cofinanciamiento

* Durante el ejercicio auditado el instituto correspondiente a esta jurisdicción, no informó sobre cantidad y estado de obras financiadas con fondos FONAVI, por lo que se mantienen las cantidades de vivienda y soluciones históricas consignadas en el último ejercicio que se brindó dicha información correspondiente al año 2010

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI 2014

Viviendas terminadas por Operatoria y tamaño de los conjuntos

PLANILLA N° 16

Tamaño del Grupo	Demanda Libre		Cofinanciadas		Descentralizadas		TOTAL	
	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos
de 1 a 20	901	164			489	75	1.390	239
de 21 a 50	1.449	43	30	1	401	14	1.880	58
de 51a 100	1.526	20					1.526	20
de 101 a 150	333	5			109	1	442	6
más de 150	1.469	6			198	1	1.667	7
TOTAL	5.678	238	30	1	1.197	91	6.905	330

Tamaño del Grupo	Demanda Libre		Cofinanciadas		Descentralizadas		TOTAL	
	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos
de 1 a 20	15,87%	68,91%	0,00%	0,00%	40,85%	82,42%	20,13%	72,42%
de 21 a 50	25,52%	18,07%	100,00%	100,00%	33,50%	15,38%	27,23%	17,58%
de 51a 100	26,88%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,10%	6,06%
de 101 a 150	5,86%	2,10%	0,00%	0,00%	9,11%	1,10%	6,40%	1,82%
más de 150	25,87%	2,52%	0,00%	0,00%	16,54%	1,10%	24,14%	2,12%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI 2014

PLANILLA N° 17

Viviendas terminadas según Jurisdicción y Operatoria por tamaño de los conjuntos

PROVINCIA	de 1 a 20		de 21 a 50		de 51 a 100		de 101 a 150		mas de 150		TOTAL	
	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos
Buenos Aires	127	15	255	14	20	3	32	2	186	2	620	36
Catamarca	211	77									211	77
Córdoba	23	7	18	2	82	1					123	10
Corrientes	147	22	43	1							190	23
Chaco											0	0
Chubut	39	17									39	17
Entre Ríos											0	0
Formosa	36	3									36	3
Jujuy											0	0
La Pampa											0	0
La Rioja	50	3			52	1					102	4
Mendoza	32	4	50	1							82	5
Misiones	106	12	46	1							152	13
Neuquen											0	0
Río Negro	72	14									72	14
Salta	103	11	47	1							150	12
San Juan	16	2	30	1			109	1	631	3	786	7
San Luis	247	32	758	21	756	8	281	2	850	2	2.892	65
Santa Cruz	1	1	32	1							33	2
Santa Fe	97	13	9	1	96	1	20	1			222	16
Sgo.del Estero	83	6	592	14	520	6					1.195	26
Tucumán											0	0
T.del Fuego											0	0
GCBA											0	0
TOTAL GENERAL:	1.390	239	1.880	58	1.526	20	442	6	1.667	7	6.905	330

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

En los casos de terminaciones parciales las cantidades de viviendas fueron registradas de acuerdo al tamaño de conjunto al que pertenecen

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 18

FONAVI 2014 - PRODUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO

Cuadro Síntesis

Jurisdicción	Obras de Infraestructura y obras Complementarias			Obras de Equipamiento Comunitario		
	Iniciadas	Terminadas	En ejecucion	Iniciadas	Terminadas	En ejecucion
Buenos Aires	17	3	31			
Catamarca	39	54	30			
Córdoba	13	17	8			
Corrientes	13	13	4	62	50	13
Chaco						
Chubut	2	7	5	4	5	9
Entre Ríos						
Formosa	10	14	7			
Jujuy	5	4	4			
La Pampa	17	18				
La Rioja		2				
Mendoza						
Misiones	32	115	36	32		118
Neuquen	45	29	26	14	12	2
Río Negro	11	6	5		1	2
Salta	6	3	10		1	4
San Juan	1		1			
San Luis			1			
Santa Cruz	15	21	34	40	30	35
Santa Fe	18	12	21	5	3	4
Sgo.del Estero	5	7	10	1	3	1
Tucumán	-2	0	9			
T.del Fuego			1		1	
GCBA						
TOTAL	247	325	243	158	106	188

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 19

PROGRAMAS FEDERALES 2014 - OBRAS TERMINADAS EN EL PERIODO - Cuadro Síntesis

Jurisdicción	Construccion de Viviendas		Solidaridad Habitacional		Emergencia Habitacional		Mejoramiento Habitacional *		Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios		Plurianual de Construccion	Viviendas y mej. del habitat de pueblos orig. y rurales		TOTALES	
	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales		Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales
Buenos Aires	1.106				84	70		800	1.202		1.445			3.837	870
Catamarca	20							364			705			725	364
Córdoba	9										72			81	0
Corrientes											390			390	0
Chaco					344	76		1.740			1.332	70		1.746	1.816
Chubut			3					691			690		2	693	693
Entre Ríos								426	384		1.942			2.326	426
Formosa								108			489	172		661	108
Jujuy			5					491			440			445	491
La Pampa								46			1.647			1.647	46
La Rioja			100		60			1.811	88		958	10		1.216	1.811
Mendoza					382	42		43	22		1.335			1.739	85
Misiones							198	479			866			1.064	479
Neuquen	33				4			114			790	27	30	854	144
Río Negro							70	181			668			738	181
Salta					72			1.160			1.508			1.580	1.160
San Juan					176			209	41		1.247			1.464	209
San Luis (*)	5													5	0
Santa Cruz	162										338			500	0
Santa Fe	447				16									463	0
Sgo.del Estero	30				12	250		122	90		576	19		727	372
Tucumán				10	12			2.018	358		1.045			1.415	2.028
T.del Fuego	25								10		178			213	0
GCCA	70							34	125					195	34
TOTAL	1.907	0	108	10	1.162	438	268	10.837	2.320	0	18.661	298	32	24.724	11.317

Cuando en las jurisdicciones se releven viviendas y/o soluciones habitacionales financiadas por Promeba (fondos Bid) y cofinanciadas con fondos Fonavi y/o Federales, las mismas serán consideradas cuantitativamente en el cuadro que corresponda según el origen de los fondos del cofinanciamiento

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

(*) Incluye obras del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba)

(*) Obras Financiadas con Fondos Provinciales

**MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

PROGRAMAS FEDERALES 2014

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLAS N° 20

Nota:

La variedad y dispersión de los valores observada en los costos de las viviendas terminadas, que se consignan a continuación, por provincia, en las planillas de clasificación por tipo de operatoria, responde fundamentalmente a la fecha de inicio de los programas.

Asimismo, los valores promedio elaborados para cada operatoria (planilla) y para cada jurisdicción resultan del agrupamiento de obras terminadas de diferentes operatorias y precios, las que deben cumplir la condición de cada clasificación.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLA Nº 20

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires	59.794,05	51,57	1.159,47			
Catamarca	43.335,35	43,04	1.006,86			
Córdoba	60.000,00	69,65	861,45			
Corrientes						
Chaco						
Chubut						
Entre Rios						
Formosa						
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja						
Mendoza						
Misiones						
Neuquén	54.010,00	49,00	1.102,24			
Rio Negro						
Salta						
San Juan						
San Luis						
Santa Cruz	99.051,47	68,50	1.446,01	113.770,40	73,24	1.553,39
Santa Fe	251.286,63	56,35	4.459,39			
Santiago del Estero	46.405,20	44,00	1.054,66			
Tucuman						
Tierra del Fuego				222.273,80	69,95	3.177,61
GCBA						
Promedio ponderado total país	110.757,27	53,34	2.076,51	137.358,09	72,52	1.893,95

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD HABITACIONAL

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLA N° 20

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires						
Catamarca						
Córdoba						
Corrientes						
Chaco						
Chubut						
Entre Rios						
Formosa						
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja	52.142,48	41,32	1.261,92			
Mendoza						
Misiones						
Neuquén						
Rio Negro						
Salta						
San Juan						
San Luis						
Santa Cruz						
Santa Fe						
Santiago del Estero						
Tucuman						
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	52.142,48	41,32	1.261,92			

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLA N° 20

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires	60.362,67	51,28	1.177,17			
Catamarca						
Córdoba						
Corrientes						
Chaco	144.462,00	43,44	3.325,55			
Chubut						
Entre Rios						
Formosa						
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja	143.400,00	44,00	3.259,09			
Mendoza	136.889,87	55,67	2.458,76	175.780,65	63,20	2.781,34
Misiones						
Neuquén						
Rio Negro						
Salta	240.292,00	55,00	4.368,95			
San Juan	58.456,94	44,63	1.309,68			
San Luis						
Santa Cruz						
Santa Fe	106.950,00	44,00	2.430,68			
Santiago del Estero	56.490,50	43,00	1.313,73			
Tucuman	109.450,00	43,00	2.545,35			
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	125.673,43	47,52	2.644,86	175.780,65	63,20	2.781,34

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLA N° 20

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires	133.269,36	55,00	2.423,08			
Catamarca						
Córdoba						
Corrientes						
Chaco						
Chubut						
Entre Rios	239.567,58	47,50	5.043,53			
Formosa						
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja	255.295,28	55,00	4.641,73	300.952,25	68,50	4.393,46
Mendoza						
Misiones						
Neuquén						
Rio Negro						
Salta						
San Juan	159.425,60	44,22	3.605,28			
San Luis						
Santa Cruz						
Santa Fe						
Santiago del Estero						
Tucuman	241.359,73	46,92	5.144,24	308.216,00	58,84	5.237,85
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	166.933,57	52,57	3.175,17	306.994,37	60,47	5.076,98

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires	112.104,23	44,80	2.502,59			
Catamarca	176.463,19	55,27	3.192,60			
Córdoba	290.553,57	63,74	4.558,42			
Corrientes	198.138,50	57,96	3.418,64	176.377,82	62,00	2.844,80
Chaco	177.697,68	53,48	3.322,69			
Chubut	300.342,90	52,78	5.690,39			
Entre Rios	246.937,30	50,41	4.898,91			
Formosa	113.928,13	58,00	1.964,28			
Jujuy	123.500,47	57,48	2.148,60			
La Pampa	185.686,95	49,00	3.789,53			
La Rioja	178.681,75	57,97	3.082,12	198.574,66	70,75	2.806,71
Mendoza	323.283,60	55,22	5.854,90			
Misiones						
Neuquén	225.470,55	60,07	3.753,71			
Rio Negro	303.098,42	49,00	6.185,68			
Salta	211.962,35	57,49	3.686,70			
San Juan	260.536,04	56,10	4.643,78			
San Luis						
Santa Cruz	197.195,67	56,10	3.515,32	166.007,00	67,00	2.477,72
Santa Fe						
Santiago del Estero	136.891,17	59,47	2.301,70			
Tucuman	314.263,12	55,17	5.696,71			
Tierra del Fuego	417.143,25	60,00	6.952,39	600.728,16	76,84	7.817,91
GCBA						
Promedio ponderado total país	221.409,95	54,06	4.095,56	345.798,28	71,68	4.824,42

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES
Costos y superficie promedio de viviendas terminadas durante 2014

PLANILLA N° 20

Jurisdicción	VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS			VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS		
	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$	Costo por unidad en \$	Superficie en m2	Costo por m2 en \$
Buenos Aires						
Catamarca						
Córdoba						
Corrientes						
Chaco	116.246,25	41,20	2.821,51			
Chubut						
Entre Rios						
Formosa	285.504,54	68,09	4.193,05			
Jujuy						
La Pampa						
La Rioja						
Mendoza						
Misiones						
Neuquén	172.222,86	64,74	2.660,22			
Rio Negro						
Salta						
San Juan						
San Luis						
Santa Cruz						
Santa Fe						
Santiago del Estero	407.307,60	55,00	7.405,59			
Tucuman						
Tierra del Fuego						
GCBA						
Promedio ponderado total país	241.540,15	60,39	3.999,56			

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestion del FONAVI - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 21

PROGRAMAS FEDERALES - OBRAS EN EJECUCION AL 31/12/14 - Cuadro Síntesis

Jurisdicción	Construccion de Viviendas		Solidaridad Habitacional		Emergencia Habitacional		Mejoramiento Habitacional *		Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios		Plurianual de Construccion	Viviendas y mej. del habitat de pueblos orig. y rurales		TOTALES	
	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales		Viviendas	Sol. Habitacionales	Viviendas	Sol. Habitacionales
Buenos Aires	6.251				1.385	652		4.239	11.361	275	10.344			29.341	5.166
Catamarca			7					460			1.978			1.985	460
Córdoba	1.249				140			377			1.958			3.347	377
Corrientes					4						470			474	0
Chaco			60		1.413	106		3.590	524	349	6.182		65	8.179	4.110
Chubut				3				1.321			1.297	83		1.380	1.324
Entre Ríos	59				20	121		1.780	233		2.565			2.877	1.901
Formosa								1.341			2.250	471		2.721	1.341
Jujuy			200					1.788			786			986	1.788
La Pampa								219			592			592	219
La Rioja			135		209			1.254			1.352	50		1.746	1.254
Mendoza					863	30		465	351		3.218			4.432	495
Misiones					212		70	5.246			3.909			4.191	5.246
Neuquen					172			1.195			1.553	94	63	1.819	1.258
Río Negro					96		67	320			1.624			1.787	320
Salta			26	20	12			614			2.014			2.052	634
San Juan					486			376	130		2.439			3.055	376
San Luis (*)														0	0
Santa Cruz	152							108			441			593	108
Santa Fe	1.411				232									1.643	0
Sgo.del Estero			119		637	710			250		655			1.661	710
Tucumán					180	3.680		3.146	2.388		2.327		18	4.895	6.844
T.del Fuego	11							18	70		516			597	18
GCBA	598							129	246		445			1.289	129
TOTAL	9.731	0	547	23	6.061	5.299	137	27.986	15.553	624	48.915	698	146	81.642	34.078

Cuando en las jurisdicciones se releven vivendas y/o soluciones habitacionales financiadas por Promeba (fondos Bid) y cofinanciadas con fondos Fonavi y/o Federales, las mismas serán consideradas cuantitativamente en el cuadro que corresponda según el origen de los fondos del cofinaciamiento

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

(*) Incluye obras del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba)

(*) Obras Financiadas con Fondos Provinciales

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FEDERALES 2014

Viviendas terminadas por Operatoria y tamaño de los conjuntos

PLANILLA N° 22

Tamaño del Grupo	Construcción de Viviendas		Solidaridad Habitacional		Emergencia Habitacional		Mejoramiento Habitacional *		Urbaniz Villas y Asent Precarios		Plurianual		Pueblos orig y Rurales		TOTAL	
	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos
de 1 a 20	64	5	8	2	488	43	198	12	28	2	1.944	180	243	24	2.973	268
de 21 a 50	58	2	0	0	378	13	0	0	131	3	6.020	166	55	2	6.642	186
de 51 a 100	382	7	100	1	159	6	70	1	720	13	6.335	91	0	0	7.766	119
de 101 a 150	0	0	0	0	0	0	0	0	586	6	2.220	18	0	0	2.806	24
mas de 150	1.403	8	0	0	137	3	0	0	855	6	2.142	11	0	0	4.537	28
TOTAL	1.907	22	108	3	1.162	65	268	13	2.320	30	18.661	466	298	26	24.724	625

Tamaño del Grupo	Construcción de Viviendas		Solidadridad Habitacional		Emergencia Habitacional		Mejoramiento Habitacional *		Urbaniz Villas y Asent Precarios		Solidadridad Habitacional		Pueblos orig y Rurales		TOTAL	
	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Viviendas	Cantidad de Proyectos
de 1 a 20	3,36%	22,73%	7,41%	66,67%	42,00%	66,15%	73,88%	92,31%	1,21%	6,67%	10,42%	38,63%	81,54%	92,31%	12,02%	42,88%
de 21 a 50	3,04%	9,09%	0,00%	0,00%	32,53%	20,00%	0,00%	0,00%	5,65%	10,00%	32,26%	35,62%	18,46%	7,69%	26,86%	29,76%
de 51 a 100	20,03%	31,82%	92,59%	33,33%	13,68%	9,23%	26,12%	7,69%	31,03%	43,33%	33,95%	19,53%	0,00%	0,00%	31,41%	19,04%
de 101 a 150	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,26%	20,00%	11,90%	3,86%	0,00%	0,00%	11,35%	3,84%
mas de 150	73,57%	36,36%	0,00%	0,00%	11,79%	4,62%	0,00%	0,00%	36,85%	20,00%	11,48%	2,36%	0,00%	0,00%	18,35%	4,48%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

(*) Incluye obras del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba)

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 23

Viviendas terminadas según Jurisdicción y Operatoria por tamaño de los conjuntos

PROVINCIA	de 1 a 20		de 21 a 50		de 51 a 100		de 101 a 150		mas de 150		TOTAL	
	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos	Viviendas	Proyectos
Buenos Aires	110	5	360	10	621	12	399	4	2.347	13	3.837	44
Catamarca	100	5	450	11	60	1	115	1			725	18
Córdoba	9	1	36	1	36	1					81	3
Corrientes			190	4	200	2					390	6
Chaco	360	25	1.206	32	103	5			77	2	1.746	64
Chubut	63	7	359	12	271	4					693	23
Entre Rios	303	28	291	8	619	10	344	3	769	4	2.326	53
Formosa	281	23	320	9	60	1					661	33
Jujuy	5	1	180	4	260	3					445	8
La Pampa	462	65	246	8	607	8	332	3			1.647	84
La Rioja	10	1	133	4	925	16			148	2	1.216	23
Mendoza	382	31	805	26	552	10					1.739	67
Misiones	528	32	250	7	286	4					1.064	43
Neuquén	32	8	117	4	69	2	294	2	342	2	854	18
Rio Negro	10	1	312	9	416	6					738	16
Salta	84	5	458	11	934	11	104	1			1.580	28
San Juan	48	8	439	13	646	9	331	3			1.464	33
San Luis	5	1									5	1
Santa Cruz	58	6	30	1	262	3	150	1			500	11
Santa Fe	16	4			59	1			388	3	463	8
Santiago del Estero	85	9	242	6	200	2			200	1	727	18
Tucuman	12	1	157	4	368	5	612	5	266	1	1.415	16
Tierra del Fuego	10	1	61	2	142	2					213	5
GCBA					70	1	125	1			195	2
TOTAL GENERAL:	2.973	268	6.642	186	7.766	119	2.806	24	4.537	28	24.724	625

En los casos de terminaciones parciales las cantidades de viviendas fueron registradas de acuerdo al tamaño de conjunto al que pertenecen

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FEDERALES 2014
PRODUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO

PLANILLA N° 24

Cuadro Síntesis

Jurisdicción	Obras de Infraestructura y obras Complementarias			Obras de Equipamiento Comunitario		
	Iniciadas	Terminadas	En ejecucion	Iniciadas	Terminadas	En ejecucion
Buenos Aires	42	13	215			
Catamarca	12		13			
Córdoba	10	9	14			7
Corrientes		1	1			
Chaco	89	43	64		2	4
Chubut	25	28	25			
Entre Ríos	45	43	79		1	5
Formosa	4	2	4			
Jujuy	6	5	4			
La Pampa	9	26	2			
La Rioja (*)		50	1202			
Mendoza (*)	373		373			1
Misiones	31		42	4	39	7
Neuquen						1
Río Negro		19	19			
Salta		6	2			1
San Juan	5	12	11			
San Luis						
Santa Cruz		1	1			
Santa Fe			15			
Sgo.del Estero	5	6	21			3
Tucumán		7	5			
T.del Fuego		4	1			
GCBA				138		138
TOTAL	656	275	2113	142	42	167

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Control de Gestión del FONAVI - SSDUV

(*) incluye ex fonavi lotes con servicios

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI Y PROGRAMAS FEDERALES 2014

SINTESIS DE EVALUACION DE SOLUCIONES HABITACIONALES INSPECCIONADAS POR PROVINCIA

TOTAL DE VIVIENDAS INSPECCIONADAS
Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25
Anexo A

Jurisdicción	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	1.638	0	--	1.338	81,68	300	18,32	0	--
Catamarca	520	0	--	520	100,00	0	--	0	--
CABA	1.108	0	--	1.108	100,00	0	--	0	--
Córdoba	1.295	0	--	1.050	81,08	245	18,92	0	--
Corrientes	875	0	--	700	80,00	130	14,86	45	5,14
Chaco	1.094	0	--	1.094	100,00	0	--	0	--
Chubut	671	0	--	671	100,00	0	--	0	--
Entre Ríos	933	0	--	909	97,43	24	2,57	0	--
Formosa	656	0	--	0	--	152	23,17	504	76,83
Jujuy	948	0	--	948	100,00	0	--	0	--
La Pampa	1.408	0	--	0	--	1.408	100,00	0	--
La Rioja	983	0	--	214	21,77	769	78,23	0	--
Mendoza	1.324	0	--	0	--	111	8,38	1.213	91,62
Misiones	2.365	0	--	2.365	100,00	0	--	0	--
Neuquén	735	0	--	735	100,00	0	--	0	--
Río Negro	1.472	0	--	645	43,82	827	56,18	0	--
Salta	1.560	0	--	1.560	100,00	0	--	0	--
San Juan	2.177	0	--	692	31,79	1.485	68,21	0	--
San Luís	3.883	0	--	3.883	100,00	0	--	0	--
Santa Cruz	180	0	--	0	--	180	100,00	0	--
Santa Fé	269	0	--	158	58,74	111	41,26	0	--
Santiago del Estero	700	0	--	692	98,86	8	1,14	0	--
Tierra del Fuego	1.027	0	--	1.027	100,00	0	--	0	--
Tucumán	2.341	0	--	0	--	2.341	100,00	0	--
TOTAL	30.162	0	0,00	20.309	67,33	8.091	26,83	1.762	5,84

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLÓGICA

PLANILLA Nº 25

Anexo A - 1

TOTALES DE SOLUCIONES HABITACIONALES INSPECCIONADAS POR PROGRAMA

PROVINCIAS	Programa Federal Plurianual	Prog. Fed. Plurianual-Techo Digno	Programa Plurianual Reconvertido	Construcción de Viviendas	(1) Varios	Integración Sociocomunitaria por Cooperativa ex Emergencia Habitacional	Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Mejoramientos de Vivienda	TOTAL PROGRAMAS FEDERALES	TOTAL FO.NA.VI.	TOTAL PROGRAMAS	TOTALES FEDERALES SIN MEJORAMIENTOS
Buenos Aires		148		292	119		755		1.314	324	1.638	1.314
Catamarca		500						20	520	0	520	500
CABA				305			365		670	438		670
Córdoba	404								404	891		404
Corrientes	100	230	100	100					530	345		530
Chaco		574			110		280	130	1.094	0		964
Chubut		659							659	12		659
Entre Ríos		933							933	0		933
Formosa		288						32	320	336		288
Jujuy	762	186							948	0		948
La Pampa		1.408							1.408	0		1.408
La Rioja		983							983	0		983
Mendoza	12		1.201				111		1.324	0		1.324
Misiones		2.365							2.365	0		2.365
Neuquén		680						55	735	0		680
Río Negro		166	1306						1.472	0		1.472
Salta		1.310						240	1.550	10		1.310
San Juan		1.665	442						2.107	70		2.107
San Luís									0	3.883		0
Santa Cruz				180					180	0		180
Santa Fé									0	269		0
Santiago del Estero					8		100		108	592		108
Tierra del Fuego		927							927	100		927
Tucumán		974					647	720	2.341	0		1.621
TOTAL	1.278	13.996	3.049	877	237	0	2.258	1.197	22.892	7.270		21.695

[1] Municipios, Emergencias Hídrica y Sísmica, Aborígenes, Terminaciones Bs. As..

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FEDERALES GENERAL
SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

TOTAL DE SOLUCIONES HABITACIONALES INSPECCIONADAS

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo B

Jurisdicción	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	1.314	0	--	1.014	77,17	300	22,83	0	--
Catamarca	520	0	--	520	100,00	0	--	0	--
CABA	670	0	--	670	100,00	0	--	0	--
Córdoba	404	0	--	404	100,00	0	--	0	--
Corrientes	530	0	--	500	94,34	30	5,66	0	--
Chaco	1.094	0	--	1.094	100,00	0	--	0	--
Chubut	659	0	--	659	100,00	0	--	0	--
Entre Ríos	933	0	--	909	97,43	24	2,57	0	--
Formosa	320	0	--	0	--	152	47,50	168	52,50
Jujuy	948	0	--	948	100,00	0	--	0	--
La Pampa	1.408	0	--	0	--	1.408	100,00	0	--
La Rioja	983	0	--	214	21,77	769	78,23	0	--
Mendoza	1.324	0	--		--	111	8,38	1.213	91,62
Misiones	2.365	0	--	2.365	100,00	0	--	0	--
Neuquén	735	0	--	735	100,00	0	--	0	--
Río Negro	1.472	0	--	645	43,82	827	56,18	0	--
Salta	1.550	0	--	1.550	100,00	0	--	0	--
San Juan	2.107	0	--	692	32,84	1.415	67,16	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz	180	0	--	0	--	180	100,00	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero	108	0	--	100	92,59	8	7,41	0	--
Tierra del Fuego	927	0	--	927	100,00	0	--	0	--
Tucumán	2.341	0	--	0	--	2.341	100,00	0	--
TOTAL	22.892	0	0,00	13.946	60,92	7.565	33,05	1.381	6,03

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FEDERALES
SINTESIS DE EVALUACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES INSPECCIONADAS POR PROVINCIA
TOTAL DE VIVIENDAS INSPECCIONADAS

PLANILLA Nº 25
Anexo B 1

PROVINCIA	PLURIANUAL				TECHO DIGNO				PLURIANUAL RECONVERTIDO				CONSTRUCCION 1				(1) VARIOS				URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS				Total por Provincia
	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	
Buenos Aires						148								292				119				455	300						1.314
Catamarca						500																				20			520
CABA														305								365							670
Córdoba		404																											404
Corrientes		100				200	30			100				100															530
Chaco						574												110				280				130			1.094
Chubut						659																							659
Entre Ríos						909	24																						933
Formosa							140	148																			12	20	320
Jujuy		762				186																							948
La Pampa							1.408																						1.408
La Rioja						214	769																						983
Mendoza								1.201				12											111						1.324
Misiones						2.365																							2.365
Neuquén						680																				55			735
Río Negro							166			645																			811
Salta						1.310																				240			1.550
San Juan						250	1.415			442																			2.107
San Luís																													0
Santa Cruz															180														180
Santa Fé																													0
Sgo. del Estero																			8			100							108
Tierra del Fuego						927																							927
Tucumán							974																647				720		2.341
TOTAL	0	1.266	0	0	0	8.922	4.926	1.349	0	1.187		12	0	697	180	0		229	8	0	0	1.200	1.058	0	0	445	732	20	22.231
TOTALES POR PROGRAMAS	1.266				15.197				1.199				877				237				2.258				1.197				22.231

[1] Municipios, Emergencias Hídrica y Sísmica, Aborígenes, Terminaciones Bs. As.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

Totales por calificación	M.B	B	R	M
22.231	0	13.946	6.904	1.381

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA
Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25
Anexo C

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba	404	0	--	404	100,00	0	--	0	--
Corrientes	100	0	--	100	100,00	0	--	0	--
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy	762	0	--	762	100,00	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	1.266	0	0,00	1.266	100,00	0	0,00	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL - TECNO DIGNO

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo D

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	148	0	--	148	100,00	0	--	0	--
Catamarca	500	0	--	500	100,00	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes	230	0	--	200	86,96	30	13,04	0	--
Chaco	574	0	--	574	100,00	0	--	0	--
Chubut	659	0	--	659	100,00	0	--	0	--
Entre Ríos	933	0	--	909	97,43	24	2,57	0	--
Formosa	288	0	--	0	--	140	48,61	148	51,39
Jujuy	186	0	--	186	100,00	0	--	0	--
La Pampa	1.408	0	--	0	--	1.408	100,00	0	--
La Rioja	983	0	--	214	21,77	769	78,23	0	--
Mendoza	1.201	0	--	0	--	0	--	1201	100,00
Misiones	2.365	0	--	2.365	100,00	0	--	0	--
Neuquén	680	0	--	680	100,00	0	--	0	--
Río Negro	166	0	--	0	--	166	100,00	0	--
Salta	1.310	0	--	1.310	100,00	0	--	0	--
San Juan	1.665	0	--	250	15,02	1.415	84,98	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego	927	0	--	927	100,00	0	--	0	--
Tucumán	974	0	--	0	--	974	100,00	0	--
TOTAL	15.197	0	0,00	8.922	58,71	4.926	32,41	1.349	8,88

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL RECONVERTIDO

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo E

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes	100	0	--	100	100,00	0	--	0	--
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza	12	0	--	0	--	0	--	12	100,00
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro	1.306	0	--	645	49,39	661	50,61	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan	442	0	--	442	100,00	0	--	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	1.860	0	0,00	1.187	63,82	661	35,54	12	0,64

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo F

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	292	0	--	292	100,00	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA	305	0	--	305	100,00	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes	100	0	--	100	100,00	0	--	0	--
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz	180	0	--	0	--	180	100,00	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	877	0	0,00	697	79,48	180	20,52	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SUB PROGRAMAS FEDERALES DE: MUNICIPIOS, EMERGENCIA HIDRICA,
SISMICA, ABORIGENES y TERMINACIONES BS. AS.

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25
Anexo G

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	119	0	--	119	100,00	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chaco	110	0	--	110	100,00	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero	8	0	--	0	--	8	100,00	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	237	0	0,00	229	96,62	8	3,38	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo H

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	755	0	--	455	60,26	300	39,74	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA	365	0	--	365	100,00	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chaco	280	0	--	280	100,00	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza	111	0	--	0	--	111	100,00	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero	100	0	--	100	100,00	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán	647	0	--	0	--	647	100,00	0	--
TOTAL	2.258	0	0,00	1.200	53,14	1.058	46,86	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL MEJOR VIVIR

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

PLANILLA Nº 25

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

Anexo I

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Catamarca	20	0	--	20	100,00	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chaco	130	0	--	130	100,00	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa	32	0	--	0	--	12	37,50	20	62,50
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén	55	0	--	55	100,00	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta	240	0	--	240	100,00	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luís (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán	720	0	--	0	--	720	100,00	0	--
TOTAL	1.197	0	0,00	445	37,18	732	61,15	20	1,67

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI GENERAL
SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

TOTAL DE VIVIENDAS INSPECCIONADAS
Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25
Anexo J

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	324	0	--	324	100,00	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA	438	0	--	438	100,00	0	--	0	--
Córdoba	891	0	--	646	72,50	245	27,50	0	--
Corrientes	345	0	--	200	57,97	100	28,99	45	13,04
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut	12	0	--	12	100,00	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa	336	0	--	0	--	0	--	336	100,00
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta	10	0	--	10	100,00	0	--	0	--
San Juan	70	0	--	0	--	70	100,00	0	--
San Luís	3.883	0	--	3883	100,00	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fé	269	0	--	158	58,74	111	41,26	0	--
Santiago del Estero	592	0	--	592	100,00	0	--	0	--
Tierra del Fuego	100	0	--	100	100,00	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	7.270	0	0,00	6363	87,52	526	7,24	381	5,24

(1) No se han realizado inspecciones a las obras en este período.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FO. NA. VI.

SINTESIS DE EVALUACIÓN DE VIVIENDAS INSPECCIONADAS POR PROVINCIA
 TOTAL DE VIVIENDAS INSPECCIONADAS

PLANILLA Nº 25

J -1

PROVINCIA	Demanda Libre				Cofinanciadas				Descentralizadas				Créditos Individuales				Total por Provincia
	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	M.B	B	R	M	
Buenos Aires	--	324	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	324
Catamarca	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
CABA	--	438	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	438
Córdoba	--	466	245	--	--	180	--	--	--	--		--	--	--	--	--	891
Corrientes	--	200	100	45	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	345
Chaco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Chubut	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12		--	--	--	--	--	12
Entre Ríos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Formosa	--	--	--	336	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	336
Jujuy	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
La Pampa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
La Rioja	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Mendoza	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Misiones	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Neuquén	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Río Negro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Salta	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10		--	--	--	--	--	10
San Juan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
San Luís	--	3591	--	--	--	--	--	--	--	292		--	--	--	--	--	3.883
Santa Cruz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
Santa Fé	--	106	46	--	--	--	--	--	--	52		--	--	--	--	--	204
Santiago del Estero	--	592	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	592
Tierra del Fuego	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	100	--	--	100
Tucumán	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	0
TOTALES	0	5.717	391	381	0	180	0	0	0	366		0	0	100	0	0	7.135
TOTALES POR PROGRAMAS	6.489				180				366				100				7.135

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

M.B	B	R	M	Totales por calificación
0	6.363	391	381	7.135

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI Operatoria Demanda Libre

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo K

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires	324	0	--	324	100,00	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA	438	0	--	438	100,00	0	--	0	--
Córdoba	711	0	--	466	65,54	245	34,46	0	--
Corrientes	345	0	--	200	57,97	100	28,99	45	13,04
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa	336	0	--	0	--	0	--	336	100,00
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luis	3.591	0	--	3.591	100,00	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fe	152	0	--	106	69,74	46	30,26	0	--
Santiago del Estero	592	0	--	592	100,00	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	6.489	0	0,00	5.717	88,10	391	6,03	381	5,87

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI Operatoria Cofinanciadas

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo L

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba	180	0	--	180	100,00	0	--	0	--
Corrientes (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luis (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fe (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	180	0	0,00	180	100,00	0	0,00	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI Operatoria Descentralizadas

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo M

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut	12	0	--	12	100,00	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta	10	0	--	10	100,00	0	--	0	--
San Juan	70	0	--	0	--	70	100,00	0	--
San Luis	292	0	--	292	100,00	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fe	117	0	--	52	44,44	65	55,56	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	501	0	0,00	366	73,05	135	26,95	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FONAVI Operatoria Creditos Individuales

SINTESIS DE EVALUACION TECNOLOGICA

Evaluación según Calidad del proyecto y la Ejecución

PLANILLA Nº 25

Anexo N

Provincia	Cantidad de Viviendas	Muy Buena		Buena		Regular		Mala	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Buenos Aires (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Catamarca (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
CABA (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Córdoba (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Corrientes (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chaco (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Chubut (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Entre Ríos (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Formosa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Jujuy (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Pampa (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
La Rioja (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Mendoza (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Misiones (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Neuquén (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Río Negro (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Salta (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Juan (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
San Luis (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Cruz (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santa Fe (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Santiago del Estero (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
Tierra del Fuego	100	0	--	100	100,00	0	--	0	--
Tucumán (1)	0	0	--	0	--	0	--	0	--
TOTAL	100	0	0,00	100	100,00	0	0,00	0	0,00

(1) No se realizaron inspecciones de esta operatoria.

FUENTE: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-A

PLANILLA RESUMEN DE LAS DIEZ PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS MAS NUMEROSAS

Código	Total 10 Patologías más Representativas	% Sobre las viviendas observadas *	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
C.7	7.223	23,95	132	1,83	369	5,11	6.722	93,06	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.
L.2	4.914	16,29	507	10,32	338	6,88	4.069	82,80	Incumplimiento de normas de seguridad e higiene.
H.25	4.149	13,76	105	2,53	450	10,85	3.594	86,62	Falta de protección de la cañería del tanque.
G.13	4.096	13,58	333	8,13	645	15,75	3.118	76,12	Par Galvánico en carpintería.
E.15	3.420	11,34	43	1,26	312	9,12	3.065	89,62	Ausencia de aleros.
K.9	3.139	10,41	334	10,64	794	25,29	2.011	64,06	Deficiente diseño en función de futuras ampliaciones.
K.1	2.318	7,69	910	39,26			1.408	60,74	Deficiente diseño funcional.
E.14	2.125	7,05	170	8,00	876	41,22	1.079	50,78	Aleros insuficientes.
G.10	1.830	6,07	114	6,23	308	16,83	1.408	76,94	Mal diseño de las carpinterías.
K.5	1.651	5,47	243	14,72			1.408	85,28	Superficies de locales pequeñas.
TOTAL	34.865		2.891	8,29	4.092	11,74	27.882	79,97	

(*) El porcentaje se calcula sobre el total de las 30.162 viviendas observadas.

Fuente: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROG PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 26-B

PLANILLA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR ITEM SEGÚN CÓDIGO DE NOMENCLADOR SSDUV

N°	Código	Cantidad de Patologías	%	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
1	B	1.393	2,50	1.168	83,85	225	16,15			ESTRUCTURA
2	C	11.874	21,27	2.539	21,38	2.613	22,01	6.722	56,61	MUROS
3	D	3.301	5,91	3.301	100,00					REVOQUES
4	E	9.872	17,69	1.765	17,88	2.555	25,88	5.552	56,24	TECHOS Y CIELORRASOS
5	F	753	1,35	753	100,00					PISOS
6	G	8.077	14,47	2.278	28,20	1.273	15,76	4.526	56,04	CARPINTERÍAS
7	H	6.310	11,30	1.856	29,41	860	13,63	3.594	56,96	INSTALACIONES Y ARTEFACTOS
8	L	87	0,16	87	100,00					REVESTIMIENTOS
9	J	159	0,28	159	100,00					PINTURA
10	K	7.859	14,08	2.238	28,48	794	10,10	4.827	61,42	DISEÑO DE LA VIVIENDA
11	L	5.777	10,35	1.251	21,65	457	7,91	4.069	70,43	OBSERVACIONES GENERALES
12	N	358	0,64	358	100,00					INFRAESTRUCTURA
Totales		55.820	100,00	17.753	31,80	8.777	15,72	29.290	52,47	

*** El porcentaje se calcula sobre el total de las 55.820 patologías observadas.*

Fuente: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-C

PLANILLA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SEGÚN CÓDIGO NOMENCLADOR

Código	Cantidad de Patologías		Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
MUROS									
C.7	7.223		132	1,83	369	5,11	6.722	93,06	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.
TECHOS Y CIELORRASOS									
E.14	2.125		170	8,00	876	41,22	1.079	50,78	Aleros insuficientes.
E.15	3.420		43	1,26	312	9,12	3.065	89,62	Ausencia de aleros.
CARPINTERÍAS									
G.10	1.830		114	6,23	308	16,83	1.408	76,94	Mal diseño de las carpinterías.
G.13	4.096		333	8,13	645	15,75	3.118	76,12	Par Galvánico en carpintería
INSTALACIONES Y ARTEFACTOS									
H.25	4.149		105	2,53	450	10,85	3.594	86,62	Falta de protección de la cañería del tanque.
DISEÑO DE LA VIVIENDA									
K.1	2.318		910	39,26			1.408	60,74	Deficiente diseño funcional.
K.5	1.651		243	14,72			1.408	85,28	Superficies de locales pequeñas.
K.9	3.139		334	10,64	794	25,29	2.011	64,06	Deficiente diseño en función de futuras ampliaciones.
OBSERVACIONES GENERALES									
L.2	4.604		197	4,28	338	7,34	4.069	88,38	Incumplimiento de normas de seguridad e higiene

Fuente: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 26-C

PLANILLA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SEGÚN CÓDIGO NOMENCLADOR

Código	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
ESTRUCTURA								
B.1	3.883	110	2,83					Desniveles y desplomes en la estructura.
B.2	6.803	94	1,38					Insuficiente recubrimiento de la armadura.
B.4	6.354	148	2,33					Desprolijidad en la ejecución de encadenados y/o columnas de h°a°.
B.5	1.324	37	2,79					Mala calidad del hormigón armado.
B.6	5.274	65	1,23					Dinteles flexados.
B.7	1.324	38	2,87					Deficiente estructura sismo resistente.
B.9	1.094			225	20,57			Utilización de muros no portantes como estructurales.
B.13	933	24	2,57					Dinteles flechados
B.15	2.238	229	10,23					Falta de muro de contención.
B.21	1.324	199	15,03					Paneles fisurados
B.23	2493	124	4,97					Discontinuidad en el colado de la estructura.
B.24	1.027	100	9,74					Par galvánico entre estructura de acero y panel de chapa doblada.
MUROS								
C.0	983	214	21,77					Falta de Certificado de Aptitud Técnica
C.2	1.750	85	4,86					Humedad a nivel de zócalo por fallas en la capa aisladora.
C.3	3.539	141	3,98					Humedad por perdidas en las instalaciones.
C.4	1.324			649	49,02			Humedad por fallas en la aislación hidrófuga vertical.
C.7	9.727	132	1,36	369	3,79	6.722	69,11	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.
C.9	3.286	325	9,89					Fisuras y rajaduras en muros.
C.10	3.750	124	3,31	645	17,20			Fisuras y rajaduras en muros por empuje de la estructura de techos.
C.12	5.863	95	1,62					Muros fuera de plomo.
C.13	6.082	96	1,58					Muros en falsa escuadra.
C.15	1.295	245	18,92					Bloques de hormigón no normalizados.
C.16	4.824	237	4,91	540	11,19			Desprolijidades en la mampostería.
C.27	1.324	71	5,36					Muros con salitre
C.29	656	29	4,42					Falta de relleno de las juntas verticales.
C.32	700	3	0,43					Muros con salitre.
C.34	2.543	352	13,84	410	16,12			Falta de relleno de juntas verticales en mampostería
C.35	2493	246	9,87					Excesivo ancho de juntas verticales de mampostería
C.37	1.027	72	7,01					Separación insuficiente entre piso terminado y placa de roca de yeso.
C.39	1.027	72	7,01					Falta de refuerzo horizontal para soporte de alacena entabique sanitario.
REVOQUES								
D.3	6.114	193	3,16					Revoques fuera de plomo.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 26-C

PLANILLA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SEGÚN CÓDIGO NOMENCLADOR

Código	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
D.4	4545	515	11,33					Revoques cuarteados.
D.5	925	14	1,51					Revoques fisurados con afectación de la aislación hidrófuga.
D.6	12.480	874	7,00					Revoques con ondulaciones excesivas.
D.7	5.609	152	2,71					Rotura de revoques y capa aisladora por canaleteo para cañería.
D.11	13.863	969	6,99					Deficiente ejecución de terminaciones y moquetas.
D.14	2.278	584	25,64					Aristas desalineadas.
TECHOS Y CIELORRASOS								
E.2	948	194	20,46					Humedad por filtraciones en zona de ventilaciones
E.4	1.356	10	0,74					Humedad por filtraciones en zona de apoyo de tanque elevado.
E.6	2.064	40	1,94			1.408	68,22	Humedad en zona de cargas de techo.
E.7	3.052	118	3,87					Humedad por unión muro/techo. Deficiente ejecución de las babetas.
E.9	5.462	276	5,05	410	7,51			Deficiente aislación térmica del techo.
E.11	1.472	16	1,09					Oxido en la estructura metálica de techo.
E.13	948			362	38,19			Deficiente resolución del desagüe de techo.
E.14	5.789	170	2,94	876	15,13	1.079	18,64	Aleros insuficientes.
E.15	3.816	43	1,13	312	8,18	3.065	80,32	Ausencia de aleros.
E.16	933	12	1,29					Deformaciones en los cielorrasos
E.21	2.621	409	15,60					Deficiente resolución del encuentro techo inclinado - muro vertical. (Falta de pliegue en babeta lateral)
E.25	2.513	80	3,18					Deficiente colocación de la cubierta
E.32	2.746	281	10,23	505	18,39			Deficiente resolución de cubierta de techo
E.35	933	10	1,07					Deterioro del aislamiento térmico
E.36	1.094	106	9,69					Incorrecta disposición del aislamiento térmico
E.37	180			90	50,00			Ausencia de revestimiento de cierre en aleros.
PISOS								
F.2	656	7	1,07					Pisos en contrapendiente.
F.4	269	9	3,35					Rajaduras en pisos de alisado de cemento.
F.6	656	7	1,07					Deficiente aplicación de pisos.
F.7	1.094	75	6,86					Hundimiento de carpeta de piso
F.13	4.690	576	12,28					Ausencia de solado
F.14	1.295	79	6,10					Ausencia de separador en piso de ducha.
CARPINTERÍAS								
G.2	2.746	683	24,87					Corrosión en la carpintería exterior de chapa.
G.3	656	18	2,74					Deformaciones en la carpintería que afectan la estanqueidad.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 26-C

PLANILLA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SEGÚN CÓDIGO NOMENCLADOR

Código	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
G.4	2.826	238	8,42					Deficiente calidad de los herrajes.
G.5	1.324	341	25,76					Falta o deficiente calidad de elementos de oscurecimiento.
G.6	656	37	5,64					Falta de ajuste de la carpintería.
G.7	7.054	121	1,72					Deficiente colocación de las carpinterías.
G.8	6.727	247	3,67	320	4,76			Deficiente calidad de las carpinterías.
G.10	5.368	114	2,12	308	5,74	1.408	26,23	Mal diseño de las carpinterías.
G.11	5.834	146	2,50					Deficiente tratamiento de protección de la carpintería
G.13	7.723	333	4,31	645	8,35	3.118	40,37	Par Galvánico en carpintería
INSTALACIONES Y ARTEFACTOS								
H.1	875	100	11,43					Deficiente instalación de agua fría.
H.2	520	9	1,73					Deficiente instalación de agua caliente.
H.4	5.726	266	4,65					Deficiente funcionamiento en instalación cloacal.
H.5	3.280	324	9,88					Deficiente instalación eléctrica.
H.6	875			410	46,86			Deficiente funcionamiento instalación eléctrica.
H.7	2.341	104	4,44					Pérdidas en los artefactos o su conexión con la cañería.
H.9	9.772	261	2,67					Deficiente fijación de las cañerías.
H.14	1.295	28	2,16					Inadecuada distribución de bocas de electricidad.
H.17	1.472	40	2,72					Incumplimiento de normas, se apagan los ppilotos de las estufas
H.19	2.341	69	2,95					Falta de definición en la ubicación del pozo de agua
H.21	269	5	1,86					Falta de ventilaciones
H.22	2.341	183	7,82					Falta de acceso al tanque de reserva.
H.23	983	52	5,29					Falta de accesorios en los baños.
H.25	5.573	105	1,88	450	8,07	3.594	64,49	Falta de protección de la cañería del tanque.
H.26	3.153	249	7,90					Utilización de materiales de mala calidad o mal colocados.
H.27	2.177	24	1,10					Falta de presión en la red de agua
H.28	1.531	37	2,42					Instalación eléctrica sin verificación técnica.
REVESTIMIENTOS								
I.1	6.248	80	1,28					Mala ejecución del revestimiento.
I.3	656	7	1,07					Inadecuada ubicación de los accesorios.
PINTURA								
J.1	925	51	5,51					Deficiente mano de obra de pintura.
J.4	2.341	108	4,61					Decoloración de pintura exterior y/o descascaramiento.
DISEÑO DE LA VIVIENDA								
K.1	7.015	910	12,97			1.408	20,07	Deficiente diseño funcional.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 26-C

PLANILLA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SEGÚN CÓDIGO NOMENCLADOR

Código	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
K.5	3.749	243	6,48			1.408	37,56	Superficies de locales pequeñas.
K.7	4.629	420	9,07					Deficiente tratamiento del espacio urbano.
K.9	7.270	334	4,59	794	10,92	2.011	27,66	Deficiente diseño en función de futuras ampliaciones.
K.11	2.341	60	2,56					Mal diseño de la cubierta de techos.
K.12	2.349	271	11,54					Ausencia de rampas de/o acceso para discapacitados.
OBSERVACIONES GENERALES								
L.1	5.085	424	8,34	119	2,34			Falta de secuencia lógica de obra
L.2	8.349	507	6,07	338	4,05	4.069	48,74	Incumplimiento de normas de seguridad e higiene
L.5	4763	320	6,72					Obra desprolija
INFRAESTRUCTURA								
N.1	3.324	279	8,39					Deficiente estudio de niveles de desagües pluviales barriales.
N.2	983	79	8,04					Riesgo de desmoronamiento de cerros.

Fuente: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
ESTRUCTURA									
B.1									Desniveles y desplomes en la estructura.
	San Luis	3.883	110	2,83					
B.2									Insuficiente recubrimiento de la armadura.
	Formosa	656	8	1,22					
	Chubut	671	7	1,04					
	Mendoza	1.324	43	3,25					
	San Luis	3.883	10	0,26					
	Santa Fe	269	26	9,67					
B.4									Desprolijidad en la ejecución de encadenados y/o columnas de h°a°.
	Chubut	671	5	0,75					
	Corrientes	875	20	2,29					
	Formosa	656	4	0,61					
	San Luis	3.883	70	1,80					
	Santa Fe	269	49	18,22					
B.5									Mala calidad del hormigón armado.
	Mendoza	1.324	37	2,79					
B.6									Dinteles flexados.
	Formosa	656	4	0,61					
	Neuquen	735	48	6,53					
	San Luis	3.883	13	0,33					
B.7									Deficiente estructura sismo resistente.
	Mendoza	1.324	38	2,87					
B.9									Utilización de muros no portantes como estructurales.
	Chaco	1.094	225	20,57					
B.13									Dinteles flechados
	Entre Ríos	933	24	2,57					
B.15									Falta de muro de contención.
	Catamarca	520	120	23,08					
	La Rioja	983	79	8,04					
	Neuquen	735	30	4,08					
B.21									Paneles fisurados
	Mendoza	1.324	199	15,03					
B.23									Discontinuidad en el colado de la estructura.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	Entre Ríos	933	24	2,57					
	Salta	1.560	100	6,41					
B.24	Tierra del Fuego	1.027	100	9,74					Par galvánico entre estructura de acero y panel de chapa doblada.
MUROS									
C.0	La Rioja	983	214	21,77					Falta de Certificado de Aptitud Técnica
C.2	Chaco	1.094	78	7,13					Humedad a nivel de zócalo por fallas en la capa aisladora.
	Formosa	656	7	1,07					
C.3	La Rioja	1.198	6	0,50					Humedad por perdidas en las instalaciones.
	Tucuman	2.341	135	5,77					
C.4	Mendoza	1.324			649	49,02			Humedad por fallas en la aislación hidrófuga vertical.
C.7	Chaco	1.094					1.094	100,00	Deficiente aislación térmica de muros exteriores.
	Formosa	656	132	20,12					
	La Rioja	983					769	78,23	
	Neuquen	735			369	50,20			
	Rio Negro	1.472					827	56,18	
	San Juan	2.177					1.485	68,21	
	Santa Fe	269					206	76,58	
	Tucuman	2.341					2.341	100,00	
C.9	Buenos Aires	1.638	300	18,32					Fisuras y rajaduras en muros.
	Jujuy	948	18	1,90					
	Santiago del Estero	700	7	1,00					
C.10	Cordoba	1.295	72	5,56					Fisuras y rajaduras en muros por empuje de la estructura de techos.
	La Rioja	983	52	5,29					
	Rio Negro	1.472			645	43,82			
C.12	Formosa	656	29	4,42					Muros fuera de plomo.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	Mendoza	1.324	54	4,08					
	San Luis	3.883	12	0,31					
C.13									Muros en falsa escuadra.
	Corrientes	875	30	3,43					
	Mendoza	1.324	54	4,08					
	San Luis	3.883	12	0,31					
C.15									Bloques de hormigón no normalizados.
	Cordoba	1.295	245	18,92					
C.16									Desprolijidades en la mampostería.
	Chubut	671	7	1,04					
	Entre Ríos	933	122	13,08					
	Formosa	656	29	4,42					
	Neuquen	735	30	4,08					
	Salta	1.560			540	34,62			
	Santa Fe	269	49	18,22					
C.27									Muros con salitre
	Mendoza	1.324	71	5,36					
C.29									Falta de relleno de las juntas verticales.
	Formosa	656	29	4,42					
C.32									Muros con salitre.
	Santiago del Estero	700	3	0,43					
C.34									Falta de relleno de juntas verticales en mamposteria
	Corrientes	875			410	46,86			
	Entre Ríos	933	178	19,08					
	Neuquen	735	174	23,67					
C.35									Excesivo ancho de juntas verticales de mampostería
	Entre Ríos	933	150	16,08					
	Salta	1.560	96	6,15					
C.37									Separación insuficiente entre piso terminado y placa de roca de yeso.
	Tierra del Fuego	1.027	72	7,01					
C.39									Falta de refuerzo horizontal para soporte de alacena entabique sanitario.
	Tierra del Fuego	1.027	72	7,01					
REVOQUES									
D.3									Revoques fuera de plomo.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	Corrientes	875	30	3,43					
	Formosa	656	7	1,07					
	San Luis	3.883	150	3,86					
	Santiago del Estero	700	6	0,86					
D.4									Revoques cuarteados.
	Buenos Aires	1.638	300	18,32					
	Neuquen	735	48	6,53					
	Rio Negro	1.472	160	10,87					
	Santiago del Estero	700	7	1,00					
D.5									Revoques fisurados con afectación de la aislación hidrófuga.
	Formosa	656	5	0,76					
	Santa Fe	269	9	3,35					
D.6									Revoques con ondulaciones excesivas.
	Buenos Aires	1.638	64	3,91					
	Rio Negro	1.472	213	14,47					
	San Juan	2.177	230	10,56					
	San Luis	3.883	55	1,42					
	Santa Fe	269	53	19,70					
	Santiago del Estero	700	37	5,29					
	Tucuman	2.341	222	9,48					
D.7									Rotura de revoques y capa aisladora por canaleteo para cañería.
	Chubut	671	15	2,24					
	Formosa	656	2	0,30					
	Jujuy	948	32	3,38					
	Misiones	2.365	50	2,11					
	Santa Fe	269	49	18,22					
	Santiago del Estero	700	4	0,57					
D.11									Deficiente ejecución de terminaciones y moquetas.
	Buenos Aires	1.638	114	6,96					
	Corrientes	875	100	11,43					
	Formosa	656	7	1,07					
	Mendoza	1.324	51	3,85					
	San Juan	2.177	207	9,51					
	San Luis	3.883	250	6,44					

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	Santa Fe	269	53	19,70					
	Santiago del Estero	700	22	3,14					
	Tucuman	2.341	165	7,05					
D.14									Aristas desalineadas.
	Cordoba	1.295	320	24,71					
	La Rioja	983	264	26,86					
TECHOS Y CIELORRASOS									
E.2									Humedad por filtraciones en zona de ventilaciones
	Jujuy	948	194	20,46					
E.4									Humedad por filtraciones en zona de apoyo de tanque elevado.
	Formosa	656	2	0,30					
	Santiago del Estero	700	8	1,14					
E.6									Humedad en zona de cargas de techo.
	Formosa	656	40	6,10					
	La Pampa	1.408			1.408	100,00			
E.7									Humedad por unión muro/techo. Deficiente ejecución de las babetas.
	Corrientes	875	30	3,43					
	San Juan	2.177	88	4,04					
E.9									Deficiente aislación térmica del techo.
	Buenos Aires	1.638	64	3,91					
	Corrientes	875			410	46,86			
	Formosa	656	171	26,07					
	Mendoza	1.324	9	0,68					
	Santa Fe	269	24	8,92					
	Santiago del Estero	700	8	1,14					
E.11									Oxido en la estructura metálica de techo.
	Rio Negro	1.472	16	1,09					
E.13									Deficiente resolución del desagüe de techo.
	Jujuy	948			362	38,19			
E.14									Aleros insuficientes.
	Corrientes	875			875	100,00			
	Formosa	656			320	48,78			
	Jujuy	948			556	58,65			
	Santa Fe	269			204	75,84			

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	Santiago del Estero	700	8	1,14					
	Tucuman	2.341	162	6,92					
E.15									Ausencia de aleros.
	Formosa	656	43	6,55					
	La Rioja	983			312	31,74	888	90,34	
	San Juan	2.177					2.177	100,00	
E.16									Deformaciones en los cielorrasos
	Entre Ríos	933	12	1,29					
E.21									Deficiente resolución del encuentro techo inclinado - muro vertical. (Falta de pliegue en babeta lateral)
	Buenos Aires	1.638	292	17,83					
	La Rioja	983	117	11,90					
E.25									Deficiente colocación de la cubierta
	Buenos Aires	1.638	50	3,05					
	Corrientes	875	30	3,43					
E.32									Deficiente resolución de cubierta de techo
	Buenos Aires	1.638			505	30,83			
	CABA	1.108	281	25,36					
E.35									Deterioro del aislamiento térmico
	Entre Ríos	933	10	1,07					
E.36									Incorrecta disposición del aislamiento térmico
	Chaco	1.094	106	9,69					
E.37									Ausencia de revestimiento de cierre en aleros.
	Santa Cruz	180			90	50,00			
PISOS									
F.2									Pisos en contrapendiente.
	Formosa	656	7	1,07					
F.4									Rajaduras en pisos de alisado de cemento.
	Santa Fe	269	9	3,35					
F.6									Deficiente aplicación de pisos.
	Formosa	656	7	1,07					
F.7									Hundimiento de carpeta de piso
	Chaco	1.094	75	6,86					
F.13									Ausencia de solado

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
F.14	Buenos Aires	1.638	364	22,22					
	Corrientes	875	100	11,43					
	San Juan	2.177	112	5,14					
	Cordoba	1.295	79	6,10					Ausencia de separador en piso de ducha.
CARPINTERÍAS									
G.2									Corrosión en la carpintería exterior de chapa.
	CABA	1.108	228	20,58					
	Buenos Aires	1.638	455	27,78					
G.3									Deformaciones en la carpintería que afectan la estanqueidad.
	Formosa	656	18	2,74					
G.4									Deficiente calidad de los herrajes.
	Cordoba	1.295	44	3,40					
	Corrientes	875	30	3,43					
	Formosa	656	164	25,00					
G.5									Falta o deficiente calidad de elementos de oscurecimiento.
	Mendoza	1.324	341	25,76					
G.6									Falta de ajuste de la carpintería.
	Formosa	656	37	5,64					
G.7									Deficiente colocación de las carpinterías.
	Catamarca	520	9	1,73					
	Chubut	671	3	0,45					
	Formosa	656	37	5,64					
	Mendoza	1.324	7	0,53					
	San Luis	3.883	65	1,67					
G.8									Deficiente calidad de las carpinterías.
	Cordoba	1.295	72	5,56					
	Corrientes	875	30	3,43					
	Formosa	656			320	48,78			
	Salta	1.560	90	5,77					
	Tucuman	2.341	55	2,35					
G.10									Abolladuras en marcos metálicos
	Chubut	671			308	45,90			
	Jujuy	948	10	1,05					

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	La Pampa	1.408	1.408 100,00						
	Tucuman	2.341	104	4,44					
G.11									Deficiente tratamiento de protección de la carpintería
	Cordoba	1.295	72	5,56					
	Formosa	656	29	4,42					
	San LUIS	3.883	45	1,16					
G.13									Par Galvánico en carpintería
	Entre Ríos	933	120	12,86					
	Neuquen	735	88	11,97					
	Rio Negro	1.472	645 43,82						
	San Luis	3.883	3.118 80,30						
	Santiago del Estero	700	125	17,86					
INSTALACIONES Y ARTEFACTOS									
H.1									Deficiente instalación de agua fría.
	Corrientes	875	100	11,43					
H.2									Deficiente instalación de agua caliente.
	Catamarca	520	9	1,73					
H.4									Deficiente funcionamiento en instalación cloacal.
	Corrientes	875	100	11,43					
	Entre Ríos	933	36	3,86					
	Rio Negro	1.472	64	4,35					
	San Juan	2.177	40	1,84					
	Santa Fe	269	26	9,67					
H.5									Deficiente instalación eléctrica.
	Corrientes	875	250	28,57					
	Entre Ríos	933	10	1,07					
	Rio Negro	1.472	64	4,35					
H.6									Deficiente funcionamiento instalación eléctrica.
	Corrientes	875	410 46,86						
H.7									Pérdidas en los artefactos o su conexión con la cañería.
	Tucuman	2.341	104	4,44					
H.9									Deficiente fijación de las cañerías.
	Jujuy	948	9	0,95					
	La Rioja	983	52	5,29					

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	Mendoza	1.324	109	8,23					
	Misiones	2.365	50	2,11					
	San Luis	3.883	15	0,39					
	Santa Fe	269	26	9,67					
H.14									Inadecuada distribución de bocas de electricidad.
	Cordoba	1.295	28	2,16					
H.17									Incumplimiento de normas, se apagan los ppilotos de las estufas
	Rio Negro	1.472	40	2,72					
H.19									Falta de definición en la ubicación del pozo de agua
	Tucuman	2.341	69	2,95					
H.21									Falta de ventilaciones
	Santa Fe	269	5	1,86					
H.22									Falta de acceso al tanque de reserva.
	Tucuman	2.341	183	7,82					
H.23									Falta de accesorios en los baños.
	La Rioja	983	52	5,29					
H.25									Falta de protección de la cañería del tanque.
	Formosa	656	85	12,96					
	Corrientes	875			450	51,43			
	La Pampa	1.408					1.408	100,00	
	Misiones	2.365					2.186	92,43	
	Santa Fe	269	20	7,43					
H.26									Utilización de materiales de mala calidad o mal colocados.
	Cordoba	1.295	168	12,97					
	Corrientes	875	5	0,57					
	La Rioja	983	76	7,73					
H.27									Falta de presión en la red de agua
	San Juan	2.177	24	1,10					
H.28									Instalación eléctrica sin verificación técnica.
	Corrientes	875	30	3,43					
	Formosa	656	7	1,07					
REVESTIMIENTOS									
I.1									Mala ejecución del revestimiento.
	Misiones	2.365	50	2,11					

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
	San Luis	3.883	30	0,77					
I.3									Inadecuada ubicación de los accesorios.
	Formosa	656	7	1,07					
PINTURA									
J.1									Deficiente mano de obra de pintura.
	Formosa	656	7	1,07					
	Santa Fe	269	44	16,36					
J.4									Decoloración de pintura exterior y/o descascaramiento.
	Tucuman	2.341	108	4,61					
DISEÑO DE LA VIVIENDA									
K.1									Deficiente diseño funcional.
	CABA	1.108	125	11,28					
	Buenos Aires	1.638	292	17,83					
	Catamarca	520	60	11,54					
	La Pampa	1.408			1.408	100,00			
	Tucuman	2.341	433	18,50					
K.5									Superficies de locales pequeñas.
	La Pampa	1.408			1.408	100,00			
	Tucuman	2.341	243	10,38					
K.7									Deficiente tratamiento del espacio urbano.
	Chaco	1.094	100	9,14					
	Jujuy	948	48	5,06					
	Salta	1.560	200	12,82					
	Tierra del Fuego	1.027	72	7,01					
K.9									Deficiente diseño en función de futuras ampliaciones.
	Chaco	1.094	91	8,32					
	Chubut	671	155	23,10					
	Entre Ríos	933			603	64,63			
	Formosa	656	58	8,84					
	Jujuy	948	30	3,16					
	La Pampa	1.408			1.408	100,00			
	Salta	1.560			794	50,90			
K.11									Mal diseño de la cubierta de techos.
	Tucumán	2.341	60	2,56					

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMAS FONAVI y PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA Nº 26-D

PLANILLA DETALLADA DE PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS POR PROVINCIAS

Código	Provincia	Cantidad Total de Viviendas	Poco frecuente		Frecuente		Generalizado		ITEMS
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
K.12									Ausencia de rampas de/o acceso para discapacitados.
	Catamarca	520	120	23,08					
	Chaco	1.094	103	9,41					
	Neuquen	735	48	6,53					
OBSERVACIONES GENERALES									
L.1									Falta de secuencia lógica de obra
	Entre Ríos	933	24	2,57					
	San Luis	3.883	400	10,30					
	Santa Fe	269			119	44,24			
L.2									Incumplimiento de normas de seguridad e higiene
	Corrientes	875	30	3,43					
	Formosa	656	117	17,84					
	Jujuy	948			338	35,65			
	La Pampa	1.408	50	3,55					
	Misiones	2.365	310	13,11					
	San Luis	3.883					3883	100,00	
	Santa Fe	269					186	69,14	
L.5									Obra desprolija
	Buenos Aires	1638	50	3,05					
	Jujuy	948	160	16,88					
	San Juan	2.177	110	5,05					
INFRAESTRUCTURA									
N.1									Deficiente estudio de niveles de desagües pluviales barriales.
	La Rioja	983	79	8,04					
	Tucuman	2.341	200	8,54					
N.2									Riesgo de desmoronamiento de cerros.
	La Rioja	983	79	8,04					

Fuente: AUDITORIAS Dirección de Tecnología e Industrialización - SSDUV

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 27

Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización
Viviendas de 2 dormitorios adjudicadas durante 2014

Operatoria: FONAVI

Jurisdicción	Por vivienda en \$		Plazo de amortización en meses	Tasa de interés %
	Precio de venta	Cuota de Amortización		
Buenos Aires	---	---	---	---
Catamarca	s/d	s/d	s/d	s/d
Córdoba	---	---	---	---
Corrientes	116.195	217	480	2
Chaco	150.000	1.310	120-240-300	40394
Chubut	---	---	---	---
Entre Ríos	---	---	---	---
Formosa	---	---	---	---
Jujuy	---	---	---	---
La Pampa	---	---	---	---
La Rioja	---	---	---	---
Mendoza	11.133- 47.811	115-133	0-4	11-240-360/60-116
Misiones	411.706	1.144	360	4.17
Neuquén	---	---	---	---
Río Negro	142.690	1.446	300	2,5
Salta	177.636	520	360	0-0,5
San Juan	164.975	557	360-480	1, 2, 0
San Luis	33.450-150.000	112- 350	300	0
Santa Cruz	---	---	---	---
Santa Fe	177.198	648	200-300-360	0/1,5
Stgo. del Estero	---	---	---	---
Tucumán	---	---	---	---
Tierra del Fuego	---	---	---	---
C.A.B.A.	---	---	---	---

Fuente: Auditorías DCG-SSV-SOP

Catamarca: corresponde a la operatoria Programa Viviendas Sociales y Catamarca Nuestro Hogar, para las cuales no se informaron los valores
Chaco: Corresponde al promedio de operatorias FONAVI/Créditos Individuales urbanos y Rurales.
Misiones: corresponde al promedio entre las operatorias FONAVI N° 16 y FONAVI N° 17.
Mendoza: corresponde al promedio de las operatorias Municipio y Desarrollo Comunitario y PESH y a Prohas respectivamente.
Río Negro: Corresponde a viviendas de la operatoria Casa Propia
Salta: corresponde al promedio entre las operatorias FONAVI Mi Casa y Programa Provincial Salteño
Santa Fe: corresponde a la Operatorias Administración Comunal
San Luis: corresponde al valor promedio entre las operatorias Planes viejos y Solidaridad, y a la operatoria Sueños, respectivamente.
San Juan: los valores corresponden a Asistencia Financiera –Res. Reg.090

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 27

Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización
Viviendas de 2 dormitorios adjudicadas durante 2014

Operatoria: Plan Federal Solidaridad Habitacional

Jurisdicción	Por vivienda en \$		Plazo de amortización en meses	Tasa de interés %
	Precio de venta	Cuota de Amortización		
Buenos Aires	---	---	---	---
Catamarca	---	---	---	---
Córdoba	---	---	---	---
Corrientes	---	---	---	---
Chaco	---	---	---	---
Chubut	---	---	---	---
Entre Ríos	---	---	---	---
Formosa	---	---	---	---
Jujuy	131.000	494.65	360	2.18
La Pampa	---	---	---	---
La Rioja	---	---	---	---
Mendoza	---	---	---	---
Misiones	---	---	---	---
Neuquén	---	---	---	---
Río Negro	---	---	---	---
Salta	---	---	---	---
San Juan	33.101	40	480	0
San Luis	---	---	---	---
Santa Cruz	---	---	---	---
Santa Fe	---	---	---	---
Stgo. del Estero	---	---	---	---
Tucumán	---	---	---	---
Tierra del Fuego	---	---	---	---
C.A.B.A.	---	---	---	---

Fuente: Auditorías DCG-SSV-SOP

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 27

Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización
Viviendas de 2 dormitorios adjudicadas durante 2014

Operatoria: Plan Federal de Construcción de Viviendas I

Jurisdicción	Por vivienda en \$		Plazo de amortización en meses	Tasa de interés %
	Precio de venta	Cuota de Amortización		
Buenos Aires	61.959	229	84 a 550	S/d
Catamarca	---	---	---	---
Córdoba	66.660	383	300-480	7-1.73
Corrientes	---	---	---	---
Chaco	---	---	---	---
Chubut	---	---	---	---
Entre Ríos	48.361	420	300	9.43
Formosa	---	---	---	---
Jujuy	213.019	1.240	300-360	4.35/6.52
La Pampa	---	---	---	---
La Rioja	---	---	---	---
Mendoza	---	---	---	---
Misiones	---	---	---	---
Neuquén	165.663	968	300	5
Río Negro	---	---	---	---
Salta	---	---	---	---
San Juan	142.237	303	480	0
San Luis	98.040	380	258	0
Santa Cruz	---	---	---	---
Santa Fe	---	---	---	---
Stgo. del Estero	---	---	---	---
Tucumán	---	---	---	---
Tierra del Fuego	---	---	---	---
C.A.B.A.	---	---	---	---

Fuente: Auditorías DCG-SSV-SOP

San Juan: corresponde a la operatoria Programas Federales – Viviendas entregadas por Otros Proyectos
San Luis: corresponde a la operatoria Viviendas Productivas

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA Nº 27

Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización
Viviendas de 2 dormitorios adjudicadas durante 2014

Operatoria: Plan Federal Construcción de Viviendas II

Jurisdicción	Por vivienda en \$		Plazo de amortización en meses	Tasa de interés %
	Precio de venta	Cuota de Amortización		
Buenos Aires	---	---	---	---
Catamarca	197.584	659	300	-
Córdoba	240.196	1.698	300	7
Corrientes	329.458	549	600	2
Chaco	156.076	805	300-360	3-4,5
Chubut	269.024	1.930	300	4 a 8
Entre Ríos	329.301	3.432	300	9,43-12,5
Formosa	146.516	944	300	6
Jujuy	---	---	---	---
La Pampa	229.874	752	300	0
La Rioja	99.130 a 274.575	275 a 1.663	320	0-4
Mendoza	332.879	3036	0-11/36,16,240	0-11/36-306
Misiones	284.687	s/d	360	s/d
Neuquén	300.592	1950	120-240-360	3,5,10
Río Negro	315.909	1525	18/300	6
Salta	239.807	842	360	0,5 y 5
San Juan	127.692 - 202.052	243-2.158	480- 360	0-2-4,5
San Luis	150.000	500	300	0
Santa Cruz	---	---	---	---
Santa Fe	---	---	---	---
Stgo. del Estero	269.024	1930	4 a 8	300
Tucumán	415.758	1.256	300-360	0
Tierra del Fuego	537.803	2.798	s/d	0,60
C.A.B.A.	---	---	---	---

Fuente: Auditorías DCG-SSV-SOP

Catamarca: corresponde a las operatoria Techo Digno

Córdoba: corresponde a la Operatoria Hogar Clase Media.

Chaco: los valores corresponden al valor promedio de las operatorias Plurianual Reversión Anses y Techo Digno

Entre Ríos: corresponde al valor promedio de las operatorias Plurianual Reconvertido y Techo Digno

La Pampa: corresponde al valor promedio de las operatorias Techo Digno II y III.

La Rioja: corresponde a las operatorias Techo Digno- Auto construcción asistida Clase Media y Cooperativa-Aimogasta. Emp.

Mendoza: corresponde al valor promedio de las operatorias Fideicomiso financiero, Techo Digno y Reversión

San Luis: corresponde a la operatoria Techo Digno-Plan Progreso

San Juan: los valores corresponden al Prog. Fed. Plurianual de Construcción de Viviendas PRO.FE.CO.VI y al promedio entre las operatorias Prog. Fed. de Construcción de Viviendas (Techo Digno) y Prog. Fed. Plurianual de Construcción de Viviendas, respectivamente.

Neuquén: corresponde al promedio de las operatorias Programa Federal Plurianual y Techo Digno.

Tucumán: corresponde al promedio entre Programa Federal Plurianual y el Programa Federal Techo Digno.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLANILLA N° 27

Valores promedio de Precio de venta y cuotas de amortización
Viviendas de 2 dormitorios adjudicadas durante 2014

Operatoria: Plan Federal de Integración Socio comunitaria

Jurisdicción	Por vivienda en \$		Plazo de amortización en meses	Tasa de interés %
	Precio de venta	Cuota de Amortización		
Buenos Aires	---	---	---	---
Catamarca	---	---	---	---
Córdoba	---	---	---	---
Corrientes	---	---	---	---
Chaco	---	---	---	---
Chubut	---	---	---	---
Entre Ríos	---	---	---	---
Formosa	---	---	---	---
Jujuy	97.520	163	600	0
La Pampa	---	---	---	---
La Rioja	---	---	---	---
Mendoza	---	---	---	---
Misiones	107.983	180	0	600
Neuquén	---	---	---	---
Río Negro	---	---	---	---
Salta	107.117	179	600	0
San Juan	74.136	123	600	0
San Luis	---	---	---	---
Santa Cruz	---	---	---	---
Santa Fe	---	---	---	---
Stgo. del Estero	---	---	---	---
Tucumán	---	---	---	---
Tierra del Fuego	---	---	---	---
C.A.B.A.	---	---	---	---

Fuente: Auditorías DCG-SSV-SOP

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FONAVI - PROGRAMAS FEDERALES 2014

PLANILLA N° 28

Total de viviendas Adjudicadas y Escrituradas en 2014

Jurisdicción	Viviendas		Relación escrituradas/ adjudicadas en 2014	Acumuladas al 31/12/14		
	Adjudicadas	Escrituradas		Adjudicadas	Escrituradas	% Escr./Adj.
Buenos Aires	1.987	13.170	0	290.844	207.227	72,0
Catamarca	481	409	0	25.105	13.134	52,0
Córdoba	927	676	0	58.096	25.995	45,0
Corrientes	478	1.202	0	60.206	27.630	46,0
Chaco	1.716	1.522	0	68.764	52.585	76,5
Chubut	710	525	0	35.462	24.164	68,2
Entre Ríos	1904	1.892	9	41.875	28.922	69,2
Formosa	543	676	0	26.348	6.252	24,0
Jujuy	1.011	167	0	38.232	17.001	44,0
La Pampa	1.867	309	0	37.744	15.751	41,7
La Rioja	1.372	813	11,4	26.460	11.203	42,3
Mendoza	1.925	1.131	2,4	64.176	42.800	66,7
Misiones	1.515	1.833	3,3	58.783	22.956	39,0
Neuquén	1.039	1.991	0	35.862	24.568	68,5
Río Negro	632	567	0	41.292	13.709	33,0
Salta	1.128	532	0	54.144	29.178	53,9
San Juan	2.126	519	0	52.179	18.155	34,8
San Luis	2.531	1.184	0	58.879	14.668	25,0
Santa Cruz	3	221	0	19.856	3.434	17,3
Santa Fe	629	602	0	74.107	20.838	28,0
Stgo. del Estero	708	525	0	60.298	12.874	21,3
Tucumán	1.755	1.433	0	48.326	13.290	27,5
Tierra del Fuego	220	354	0,4	11.163	5.870	52,5
C.A.B.A.	s/d	945	s/d	s/d	17.189	s/d
Totales	27.207	33.198	5,3	1.288.201	669.393	52,0

Fuente: Auditorías DCG-SSV-SOP

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

AUDITORIAS SOBRE EJERCICIOS 2003-2014

Anexo 29

Personal de los Organismos Provinciales y del I.V.C. - Peridodo 2003 al 2014

Jurisdicción	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Relación 2003/2014
Buenos Aires	524	511	536	525	633	623	582	552	573	592	626	626	19,47%
Catamarca	132	130	193	163	166	166	167	160	163	187	187	197	49,24%
Córdoba	117	278	267	198	194	201	214	213	217	197	200	201	71,79%
Corrientes	322	321	312	314	319	317	313	314	303	294	285	276	-14,29%
Chaco	259	322	364	397	464	456	461	461	446	447	409	409	57,92%
Chubut	159	164	281	316	304	329	334	426	338	357	351	349	119,50%
Entre Ríos	324	328	330	332	329	310	332	366	351	340	344	203	-37,35%
Formosa	295	294	308	318	310	310	298	216	216	251	251	337	14,24%
Jujuy	251	229	284	299	366	406	354	385	381	394	429	423	68,53%
La Pampa	106	136	147	147	140	135	123	137	123	121	124	116	9,43%
La Rioja	183	188	263	263	316	327	327	304	327	293	366	378	106,56%
Mendoza	324	381	339	415	446	419	398	424	437	480	511	505	55,86%
Misiones	245	282	301	297	356	311	313	313	333	343	353	351	43,27%
Neuquen	156	276	305	215	244	243	242	269	278	334	276	344	120,51%
Río Negro	166	161	163	172	167	164	154	147	149	142	262	245	47,59%
Salta	120	121	177	176	176	203	194	202	192	198	205	206	71,67%
San Juan	204	193	264	325	340	318	315	297	296	298	271	247	21,08%
San Luis	175	176	159	154	154	133	101	94	116	105	135	169	-3,43%
Santa Cruz	178	No se hizo audit.	237	276	302	298	299	302	296	283	269	254	42,70%
Santa Fe	431	431	504	588	587	483	478	474	320	562	566	632	46,64%
Sgo.Estero	786	782	760	758	746	759	736	711	735	695	682	682	-13,23%
Tucumán	362	435	537	618	696	678	690	629	619	590	581	569	57,18%
T.del Fuego	201	210	220	231	218	214	227	225	237	240	246	246	22,39%
Cap.Federal	666	733	843	828	1.004	872	795	764	748	838	823	720	8,11%
TOTAL	6.686	7.082	8.094	8.325	8.977	8.675	8.447	8.385	8.194	8.581	8.752	8.685	28,34%